

2014年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度总体计划 (万元)	第一季度计划执行情况 (万元)			第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	完成产值	完成率%		
	合 计	302905	46605	52044.64	111.67%	105562	
	第一工程公司	54216	3590	3929.98	109.47%	17019	
1	京台高速廊坊段LQ1标	2294	743	412.46	55.51%	1480	5月底完成所有剩余工程量
2	铜黄高速TH-C12标	6023	885	227.04	25.65%	4197	4月底前完成桥梁下部；6月30日完成剩余梁板预制；6月底完成400片梁板架设任务，6月20日前完成1号桥右幅，2号桥左幅。
3	茶格预制一标	9723		291.73		5497	涵洞盖板计划完成1411片，8M矩形板计划完成870片，16M空心板计划完成500片，20M箱梁计划完成500片，30M箱梁计划完成40片。
4	湖南龙永高速24标	7376	1562	1223.26	78.31%	2445	计划完成隧道1680米开挖掘进
5	待定计划	26000				3000	
6	尾留项目产值			1775.49			
7	以子公司名义承揽项目	2800	400			400	
	第二工程公司	58250	6075	5977.46	98.39%	25477	
1	西宁南绕城公路第11标	4462		533.97		2039	完成路基挖填21万方，现浇箱梁3联和板梁安装，6月底完成悬浇挂篮47个块段。
2	延延高速公路LJ-6标	9672	1020	1529.92	149.99%	7015	6月底完成路基挖填方23.77万方；完成桥梁下部工程，箱梁预制288片。
3	引汉济渭工程III标	1005	192	658.61	343.03%	1304	5月底完成隧道上导167米，6月底下导掘进177米，全断面支护衬砌250米；5月底完成桥梁下部工程和空心板梁预制；6月桥梁安装完及桥梁铺装
4	青海省花久段HD13标	11300	2236	1231.58	55.08%	3677	完成路基土方26万方；完成隧道开挖540m；完成初期支护540m，二衬480m等
5	孙家湾收费站北迁SJ-TJ-2标	1804	58	32.57	56.16%	633	6月完成路基与构造物施工
6	河南省灵宝SG-2标	4202	858	736.66	85.86%	2786	6月底完成桥梁下部施工及T梁预制，隧道掘进273米，初期支护270米，二衬193米
7	108国道零口改建工程I标	5031	289	192.15	66.49%	2512	6月底路基土方挖填18万方，完成桥梁桩基础93根，墩柱57根，盖梁29道，梁板预制66片，梁板安装40片
8	黄延高速公路扩能工程22标	19774	1422	1062.00	74.68%	5511	6月底完成路基挖填22万方，抗滑桩40根，桩基10根，梁板预制安装3片；隧道洞身掘进520m，全断面支护衬砌440m，隧道附属工程440m。

2014年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度总体计划 (万元)	第一季度计划执行情况 (万元)			第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	完成产值	完成率%		
9	以子公司名义承揽项目	1000					
第三工程公司		54882	11231	9158.65	81.55%	19060	
1	青海省共玉SGA4标	5237	214	226.21	105.71%	4047	箱梁预制330片, 安装709片; 空心板预制111片, 安装196片; 矩形板预制40片, 安装82片等.
2	西宁南绕城公路第9标	10280	3458	3469.93	100.34%	3710	箱梁预制50片; 隧道开挖及初期支护480m; 二次衬砌504m; 仰拱及回填504m以及附属工程, 隧道路面9600m等
3	西宁南绕城公路第12标	11255	318	502.58	158.04%	4379	清理现场13万平方, 挖填方11万方, 抛石挤淤1.4万方; 钻孔桩45根, 梁板预制240片, 梁板安装200片, 现浇箱梁12孔, 桥面系600m
4	黄延高速扩能工程LJ-3标	28110	7241	4797.13	66.25%	6819	路基挖填方10万方, 碎石桩47Km, 灰土挤密桩10Km, 抗滑桩9根, 桩基24根, 立柱64根, 盖梁25个, 梁板预制160片, 梁板安装30孔. 全断面开挖、初支535.75延米, 全断面衬砌505.4延米, 仰拱回填以及铺底砼452.1延米和附属工程.
	尾留项目产值			162.80		105	
第四工程公司		55010	12182	11600.55	95.23%	18391	
1	西咸北环线LJ-1标	3216	1631	701.24	42.99%	1584	6月份达到半幅通车, 路基挖方1.7万方, 填方15.2万方; 天桥现浇梁176米, 墩柱5根, 盖梁4座, 承台系梁3座; 通道涵洞完成14.1道。
2	西咸北环线LJ-8标	26100	4657	4675.22	100.39%	7578	路基挖方10万方, 填方14.5万方, 灰土挤密桩30.5万米, 强夯25.35万平方米; 桥梁桩基282根, 马庄北立交桥桥现浇梁359米, 梁板预制160片, 架设140片, 墩柱92根, 盖梁42座; 通道涵洞完成28道。
3	渭玉WY-C03标	10114	2700	1447.00	53.59%	4130	通道涵洞6月底完成, 特殊路基处理5月底完成, 路基挖填方57万方, 桥桩基180根, 墩柱90根, 盖梁54片, 箱梁预制135片, 安装70片。
4	旬阳连接线AD-LD标	8000	1735	913.62	52.66%	3002	6月中旬完成桥梁桩基, 墩柱54根, 盖梁30片, 箱梁预制120片, 安装135片, 抗滑桩14根; 完成隧道掘进195米, 二衬105米。
5	铜黄高速TH-C20标	7580	1459	2098.04	143.80%	2097	5月15日完成防排水; 5月25日完成桥面及附属工程; 完成隧道全面开挖200米; 仰拱、二衬200米。
6	西延分公司养护中修工程			189.38			
7	尾留项目产值			1576.05			
路面工程公司		65000	5080	7821.85	153.97%	24525	

2014年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度总体计划 (万元)	第一季度计划执行情况 (万元)			第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	完成产值	完成率%		
1	咸旬高速公路LM-1标	17900	3880	1939.47	49.99%	11471	5月20日完成剩余底基层40.26Km; 5月30日前基层45.88Km; 沥青下面层6月20日完成44Km主线; 中面层计划4月初开工, 7月10日完成61Km主线 (4月完成17km, 5月完成17km, 6月完成24km)。
2	西宝高速改扩建B-M07标	8110	80	62.80	78.50%	3206	6月20日前完成底基层7423m; 基层完成8895m。上、中面层分别完成6029m, 下面层完成2051m
3	延延LM-1标	8165	300	312.83	104.28%	1308	3月25日开始原材料储备, 4月10日前完成第一拌合场水稳临建工作, 底基层4月20日施工, 基层5月15日施工, 下面层6月10日施工。
4	S309线汉中略阳嘉陵江大桥改建配套渡河工程			479.27		139	4月底之前完成剩余全部工程量
5	待定及尾留	30825	820	5027.48		8401	
	以子公司名义承揽项目						
集团公司合作项目		11987	7987	12446.26	155.83%		
1	延延高速公路路基LI-1标	7000	3000	4943.0	164.77%		完成合同内所有工程内容
2	甘肃省省道303线二级公路长米段土建工程第ZM3标段	935	935	934.6	99.96%		尾留产值
3	梅大高速公路土建工程4标	3232	3232	4921.2	152.26%		尾留产值
4	粤湘高速博深段第8标段	820	820	820.1	100.01%		
5	大广公路龙杨段路基路面工程A2标			827.4			尾留产值
施工产值计划合计		299345	46145	50934.75	110.38%	104472	
	试验检查中心	360.00	60	217.8	363.03%	90	
	兴通监理公司	3200.00	400	892.1	223.02%	1000	
服务产值计划合计		3560	460	1109.89	241.28%	1090.00	