

## 2015年及第一季度施工生产计划表

序号	项目名称	合同总体情况			2015年计划	2015年第一	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)	产值 (万元)	季度计划 (万元)	
<b>集团公司合计</b>		<b>605321</b>	<b>298770</b>	<b>306550</b>	<b>328100</b>	<b>66952</b>	
<b>第一工程有限公司小计</b>		<b>45168</b>	<b>19643</b>	<b>25525</b>	<b>41000</b>	<b>4724</b>	
1	龙永高速公路24标	20698	15593	5105	5105	960	8月底路基工程基本完成，大坝隧道主体工程全面完成
2	商丹一级公路路基	22214	4050	18164	18164	3362	6月底完工
3	安康市汉滨区石梯汉江大桥	2256		2256	1231	402	完成实体工程45%。
	待定新承接项目				16500		
<b>第二工程有限公司小计</b>		<b>139841</b>	<b>73194</b>	<b>66647</b>	<b>55000</b>	<b>16501</b>	
1	延延公路路基桥涵工程LJ-6标	25291	24545	746	746		6月底前完成剩余工程量。
2	青海花久HD-13标	42000	15337	26663	15046	2991	9月底前完成路基工程和桥梁工程；隧道工程计划完成左右洞洞身开挖及初支各1100延米。
3	榆林收费站北迁工程SJ-TJ-2标	3154	1617	1536	1536	31	6月底前完成剩余工程量。
4	S250线灵朱段改建工程SG-2标	6494	4797	1698	1698	1698	4月底前完成剩余工程量。
5	零马一级公路改建工程I标	9055	3814	5241	5241	2364	8月底前完成剩余工程量。
6	黄延公路改扩能路基桥隧22标	49475	23084	26391	26391	7967	4月底前完成路基、涵洞工程；6月底前完成防护排水工程；花马岭隧道8月底前贯通，10月底前全部完成。
7	江苏徐州G206大吴桥、G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段	4372		4372	4342	1450	6月前完成路基工程，9月前完成桥梁工程，计划年前完工。
<b>第三工程公司小计</b>		<b>98231</b>	<b>74476</b>	<b>23755</b>	<b>40000</b>	<b>13042</b>	
1	西宁南绕城公路9标	39903	39658	245	245		2015年6月全部完工
2	西宁南绕城公路12标	39421	36426	2995	2995		2015年8月全部完工
3	黄延高速扩容工程LJ-3标	56615	38050	18565	18565	13042	2015年4月完成路基防护工程，2015年6月完成隧道工程。
4	国家高速北京至拉萨线西宁南绕城公路房建工程XN-FJ6标段	1947		1947	1947		多鲁收费站和西城大街收费站主体工程6月底完成；装饰工程8月底完成；安装工程10月底完成。
5	陕西西铜高速公路有限公司2014年养护工程路基桥隧类加固	248		248	248		
6	待定新承接项目				16000		

## 2015年及第一季度施工生产计划表

序号	项目名称	合同总体情况			2015年计划	2015年第一	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)	产值 (万元)	季度计划 (万元)	
<b>第四工程公司小计</b>		<b>128046</b>	<b>95946</b>	<b>32100</b>	<b>42100</b>	<b>15287</b>	
1	西咸北环线LJ-8合同段	53133	33813	19320	19320	9549	5月底完成剩余工程量
2	渭玉高速公路路基桥隧WY-03标	16958	12642	4316	4316	2800	4月底完成剩余工程量
3	旬阳连接线AD-LD合同段	21087	13761	7326	7326	1800	6月底完成剩余工程量
	铜黄高速TH-C20合同段	36868	35730	1138	1138	1138	3月底完成剩余工程量
4	待定新承接项目				10000		
<b>路面工程有限公司小计</b>		<b>194035</b>	<b>35511</b>	<b>158523</b>	<b>150000</b>	<b>17398</b>	
1	延延高速公路路面LM-1标	25960	8108	17852	17852	2919	4月20日前完成(底)基层施工, 4月30日前完成下面层施工, 6月中旬完成中面层施工, 8月中旬完成上面层施工。8月底完工。
2	渭玉高速路面WY-M01标	27051	2044	25006	25006	700	7月15日前完成水稳底基层、基层施工, 8月5日前完成下面层施工, 9月10日前完成中面层施工, 9月20日前完成上面层施工。
3	西宝高速改扩建B-M07标	15489	9804	5685	5685	500	5月10日完成水稳的铺筑; 5月20日完成下面层铺筑; 5月31日完成中面层铺筑; 7月30日完成上面层铺筑; 9月底完成附属工程施工
4	商丹一级公路路面	18607		18607	13084	2700	6月底前水稳底基层; 七月底前完成水稳基层施工, 10月初完成沥青下面层; 10月底前完成铣刨及附属工程。
5	黄延高速公路HY-M1标	35809	0	35809	35809	3015	6月中旬完成水稳底基层、7月中旬完成水稳基层、7月底完成沥青下面层、8月底完成中面层、9月底完成上面层施工
6	新宝汉高速公路路面HC-LM2标	27257	6136	21121	21121	1800	4月10日前完成主线、匝道底基层基层; 4月20日前完成主线、匝道下面层; 6月20日前完成主线、匝道中面层; 8月20日前完成主线、匝道上面层; 连接线工程10月20日完工。
7	铜旬高速公路TX-M01标	11683	0	11683	8683	459	6月底前完成水稳底基层和基层, 7月底前完成沥青下面层, 8月底前完成沥青中面层, 9月底前完成部分沥青上面层。
8	铜黄公路何黄段路面工程TH-3标	20816	9419	11397	11397	2420	4月初完成水稳底基层; 4月中旬完成水稳基层; 4月底完成沥青下面层; 6月中旬完成沥青中面层; 7月底完成沥青上面层施工; 8月底前完成所有工程施工。
9	安平高速公路路面LM1标	11363	0	11363	11363	2885	5月底前完成水稳底基层、基层, 6月15日前完成沥青下面层, 8月15前旬月底前沥青中面层, 8月底前沥青上面层, 10月底完工。
<b>服务产值小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3360</b>	<b>0</b>	
	兴通监理公司监理服务产值				3000		
	试验检测中心检测试验产值				360		