

2017年及第一季度施工进度生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2017年度总 体计划 (万元)	2017年 第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
	集团计划合计	554843.26	188237.08	366610.12	320178.76	37841.59	
	第一工程公司	157217.12	34788.24	122428.88	64378	10124.12	
1	吴定高速公路LJ-8标	33731.00	14479.3	19251.8	19252	2045	11月底前完成主体工程
2	平镇高速公路项目	58113.63		58113.6	19388	3041	挖填方36万方, 桩基104根、墩柱102根、盖梁43个, 预制梁150片。秋山隧道全断面开挖支护3251米; 主洞完成仰拱回填及二次衬砌2460米, 附属排水工程1754米。
3	312国道改线工程LJ-05标	8132.00	4141.9	3990.1	3990	497	7月底前完成剩余工程量。
4	宝汉高速公路汉川界HC-10标	15036	13652.43	1383.6	1384	1384	6月底前完成剩余工程量。
5	汉阴喜河索桥拆除新建工程	3442	2514.67	927.3	928	341	完成剩余工程量
6	平镇高速LJ-5标	38762.49		38762.5	12436	2815	4月前完成路基施工, 防护、排水工程在7月前完成, 完成隧道左线掘进1168米, 完成隧道右线1232米。
	待定项目计划				7000		
	第二工程公司	148350.68	82395.83	65954.85	65684	9978.09	
1	国道541石王段公路改建工程SH-2H标段	8488.31	7089.0	1399.3	1399	613	4月底完成桥面铺装, 5月底完成新建桥梁护栏, 旧桥修复, 6月底完成路基剩余部分及防护工程和所有剩余工程。
2	西安绕城公路杏园立交土建6标	4328.00	1084.0	3244.0	1000		完成剩余工程量
3	西安绕城公路杏园立交房建13标	2960.49	1386.7	1573.8	1574		完成剩余工程量
4	西安绕城公路杏园立交房建14标	2788.69	1129.33	1659	1659		完成剩余工程量
5	108国道勉县至宁强公路项目	8988.00	4270.00	4718.0	4718	1342	计划隧道掘进742m, 超前支护742m, 初期支护742m, 仰拱908m, 二村964m。
6	神木西过境公路工程	23866.57	21154.99	2711.6	2712	200	5月底完成所有剩余工程

2017年及第一季度施工进度生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2017年度总 体计划 (万元)	2017年 第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
7	G85陕甘界至陇县高速公路施工GL-1标	9440.07	640.0	8800.1	8218	2470	1、2017年4月底完成路基剩余土方，2017年9月底完成路基填方、防护及排水工程；3、2017年9月底完成路面基层，10月底完成路面面层，11月底完成路面附属工程；4、2017年5月底完成桥梁下部结构，2017年6月底完成桥梁箱梁预制及安装，5、2017年12月底完成全线交通安全设施及绿化工程。
8	柞山公路路基桥梁工程C标	19545.84	2994.3	16551.6	13904	1753	1、完成九里坪隧道左右线施工。2、完成左家湾特大桥总体施工计划的80%。
9	西安绕城高速公路通行提升工程田王立交桥梁工程KN-LQL-3标	23297.14		23297.1	2000		钻孔桩268根，承台10道。
10	太白至田坝设计施工总承包2标				8000	1000	完成红岩河3号大桥桩基及立柱工程；完成姜眉路改路及白云驿隧道进口长度400m。
11	太白至田坝设计施工总承包3标				14500	2000	完成王家山特大桥桩基及部分立柱；完成山都岭大桥桩基及立柱；完成白云驿隧道出口长度600m。
12	青海花九HD-13标	44647.56	42647.56	2000.0	2000	600	完成剩余工程量
13	待定项目计划				4000		
第三工程公司		131893.46	33046.07	98847.39	62004	10159.38	
1	吴起至定边公路路基桥梁工程	29368.46	26389.19	2979.3	2979	1057	路基、桥梁截止2017年7月全部完成，隧道洞内工程截止6月份全部完成。
2	宝鸡过境公路项目	35956.00	3653.42	32302.6	15100	2997	路基填方、地基处理截止2017年7月份全部完成；涵洞和桥梁下部结构截止2017年11月全部完成，隧道抗滑桩工程截止2017年7月份全部完成，洞身开挖支护等完成总量的50%。
3	柞山公路路基桥梁工程B标	25231.75	3003.46	22228.3	15649	2769	截止2017年底桥梁下部工程累计完成86%，箱梁预制累计完成87%，箱梁安装累计完成62%，隧道掘进累计完成93%，二衬累计完成67%，路基土方全部完成。
4	宝鸡至坪坎高速公路路基桥梁控制性工程LJ-7标段	41337.25		41337.3	14000	1337	路基、涵洞完成总量的70%。隧道截止2017年底完成总量的40%。

2017年及第一季度施工进度生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2017年度总 体计划 (万元)	2017年 第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
5	太白至田坝设计施工总承包5标				10276	2000	桥梁下部及桩基础工程2017年12月完成，隧道初支660米，二衬500米。
	待定项目计划				4000		
	第四工程公司	83698.00	33605.00	50093.00	53264	8918.00	
1	柞山公路路基桥隧工程A标	27199.00	17069.00	10130.0	10130	3048	3月底完成4道涵洞；6月底完成挖方3.74万方，填方6.99万方，完成隧道掘进剩余1823米；8月底完成二衬2448米；10月底完成隧道路面4.27万平方。2017年全部工程完工。
2	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施10标	30245.00	8619.00	21626.0	14417	2404	1.2017年7月份完成路基挖方。2.2017年11月份完成路基填方。 3.2017年11月份完成路基排水。4.2017年4月份完成桩基工程。 5.2017年8月份完成下部工程。6.隧道掘进完成2830米，二衬2750米
3	柞山公路路基桥隧工程D标	23927.00	7067.00	16860.0	11240	2213	1、完成路基、桥梁合同工程量：填方10万方，墩柱160根，盖梁82道，预制箱梁379片，安装箱梁464片，预制安装空心板22片，桥面铺装2760m；2、隧道掘进2880m，二衬2880m，仰拱即回填680m。
4	旬河大桥改建工程	2327.00	850.00	1477.0	1477	253	8月份完成全部桥梁工程，11月完成路基及防护工程，11月完成路面工程，12月完成交安工程。
5	太白至田坝设计施工总承包6标				12000	1000	1.2017年11月份完成全部桩基施工，箱梁预制50片。 2.2017年7月份完成全部涵洞工程，路基挖方20万方。 3.2017年年底阳山隧道贯通1350m、庙儿岭隧道掘进1100m。
	待定计划				4000		
	路面工程公司	21552.00	1683.00	19869.00	51331	5380.00	
1	坪汉路面工程	17880.00	1683.00	16197.0	16159	3880	6月底水稳，复合式路面完工；7月底下面层完工；9月底中面层完工；10月底上面层完工。
2	宝汉路面工程	3672.00		3672.0	3672	80	4月底水稳完工；5月下旬下面层完工；6月下旬中面层完工；7月底上面层完工；5月下旬复合式路面完工；7月底附属及绿化完工；7、6月底混凝土面板完工。

2017年及第一季度施工进度生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2017年度总体计划 (万元)	2017年 第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
3	太白至田坝设计施工总承包1标				7000	600	隧12月底完成40%；桥梁12月底完成下部工程70%；12月底架梁完成30%；路基涵洞12月底完成50%；防护12月底完成40%
4	太白至田坝设计施工总承包4标				6000	820	桥梁 12月底完成桩基70%、承台60%、墩柱40%、盖梁30%、架梁20%。12月底完成路基70%；12月底完成涵洞通道70%；12月底完成防护与排水30%。
	尾留及待定				18500		
	总承包公司	12132.00	2718.94	9417.00	19417.00	2200.00	
1	陕西交建集团2016年第三批养护QS-5标	632.00		632.00	632	150	
2	青兰2016年至2017年小修保养工程	1700.00	515.25	1185.00	1185	250	
3	包茂2016年至2017年小修保养工程	1500.00	601.76	900.00	900	300	
4	西藏昌都市公路察雅3标	8300.00	1601.93	6700.00	6700	1500	
5	太白至田坝设计施工总承包				5000		
	待定项目计划				5000		
	施工产值计划合计	554843.26	188237.08	366610.12	316078.76	46759.59	
	试验检查中心				600.00	150	
	兴通监理公司				3500.00	750	
	服务产值计划合计				4100	900	