

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2013〕45号

关于下达2013年第二季度施工生产计划的通知

各单位：

截止3月25日，集团各项目累计完成产值1.82亿元，占第一季度计划产值的101.47%，为年度计划目标22亿元的8.28%，为去年同期水平的75.25%。各单位第1季度计划完成情况详见附表。

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2013年总体计划目标，第二季度计划完成施工产值8.29亿元，其中各单位计划及重点考核项目产值和形象进度计划分别为：

一、第一工程公司计划产值1.96亿元，重点考核项目5个。

1. 京台高速公路LQ1标：计划产值6100万元。形象进度计划为路基工程完成水泥搅拌桩7646m，CFG桩7462m，挖方17万方，填方

48万方；桥梁工程完成系梁26个，墩柱63根，盖梁23个，梁板预制100片，现浇箱梁4孔。

2. 延志吴高速公路路基LJ-7-1标：计划产值5417万元。形象进度计划为路基工程完成挖方19万方，填方10.6万方；桥梁下部工程和T梁、箱梁预制安装全部完成，桥面铺装及护栏4440m。

3. 陕西境铜黄公路路基桥隧施工TH-12标：计划产值5385万元。形象进度计划为完成桥梁桩基512根，承台、系梁162个，墩柱、肋板230根，盖梁53个，25m、20m箱梁预制360片，25m、20m箱梁安装190片。

4. 青海省茶卡至格尔木公路工程 CGYZ-1 标：计划产值为 1597 万元。形象进度计划为预制 20m 箱梁 120 片，30m 箱梁 20 片，20m 空心板 15 片，16m 空心板 100 片，8m 矩形板 261 片，涵洞盖板 2692 块。

5. 龙永高速公路24标：计划产值1060万元。形象进度计划为完成隧道掘进200m，支护80m 及附属工程。

二、第二工程公司计划产值1.02亿元，重点考核项目1个。

青海西宁南绕城11标：计划产值3879万元。形象进度计划为路基工程完成填方19万方，挖方8.5万方；涵洞6道；桥梁桩基60根，系梁60根，墩柱75根，盖梁21个，箱梁预制85片、安装85片，现浇箱梁4联，现浇悬臂块段4块。

三、第三工程公司计划产值1.15亿元，重点考核项目3个。

1. 青海西宁南绕城通海隧道9标：计划产值3190万元。形象进度计划为路基工程完成边坡防护4936m³；桥梁下部工程全部完工；隧道全断面掘进270米，支护衬砌270米，附属工程146米。

2. 青海西宁南绕城12标：计划产值3634万元。形象进度计划为路基工程完成灰土桩20km，挖土方20万方；通道4道，盖板通道2道；桥梁工程完成钻孔桩180根，系梁28根，墩柱70根，盖梁29个，预制梁板170片，梁板安装90根，现浇箱梁4联。

3. 青海省共玉公路4标：计划产值3679万元。形象进度计划为20m箱梁预制381片、安装335片；25m箱梁预制45片、安装20片；30m箱梁预制30片；35米箱梁安装72片；8m矩形板预制10片、安装118片；16m空心板预制134片、安装50片；20m空心板预制48片；桥面铺装517米。

四、第四工程公司计划产值1亿元，重点考核项目2个。

1. 陕西境铜黄公路路基桥隧施工TH-20标：计划产值4220万元。形象进度计划为路基工程完成挖方6.54万方；桥梁工程完成承台5座，系梁6根、桥台5座，墩柱16根，台帽4个，盖梁6个，箱梁预制34片，空心板预制14片；隧道掘进360米，仰拱填充420米，二衬420米；涵洞通道4道。

2. 白河至安康公路路基桥隧工程旬阳LD连接线：计划产值2141万元。形象进度计划为桥梁工程完成桩基183根，系梁19座，墩柱23根，盖梁5个，箱梁预制50片；隧道掘进150米。

五、路面工程公司产值计划2.47亿元，重点考核项目4个。

1. 延志吴高速公路LM-3标：计划产值7192万元。形象进度为路面底基层135 km²，水泥稳定基层139 km²，12cm粗粒式（ATB-30）沥青127km²，橡胶改性热沥青同步封层427 km²，SBR改性防水层203 km²，4cm细粒式沥青混合料路面119 km²，6cm中粒式改性沥青301 km²。

2. 连云港徐圩新区港前大道BT项目：计划产值4228万元。形象进度计划为路基填土方30.7万方，路基调平层192km²。

3. 连云港新海至徐圩新区XX-2标：产值计划4890万元。形象进度计划为桥梁工程完成桩基15根，系梁15根，墩柱31根，墩帽16个，现浇块段4块；PTC预制管桩15km，水泥搅拌桩51km，空心板预制安装38片；路面底基层165 km²，基层169 km²，厚4cm沥青面层120 km²，橡胶沥青封层102 km²。

4. 十天公路汉略高速路面HL-M04标：计划产值5433万元。形象进度计划为5月底完成全部水稳底基层、水稳砂砾基层、水泥稳定碎石基层施工，6月底全部完成粗粒式密级沥青碎石，6月底完成SBR改性乳化沥青防水层80%、SBS改性热沥青同步碎石封层80%、中粒式改性沥青混凝土80%。

六、试验检测中心计划产值90万元。

七、兴通监理公司计划产值600万元。

八、合作项目产值计划产值4959万元。

要求各单位根据下达季度计划任务情况，倒排工期，制定可行的实施方案，做好人、机、物等资源配备和调度，适时组织大干，确保季度计划完成。

附件：2013年第一季度计划执行情况及第二季度计划安排

二〇一三年四月九日

主题词：季度 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2013年4月9日发

共印20份