

2014年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2014年度总体计划 (万元)	2014年第一季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
集团计划合计		672404.77	257271.61	413464.18	302905	46605	2014年计划交工验收项目9个。
第一工程公司		104339.40	71764.79	30905.62	54216	3590	交工项目3个（京台LQ1标、铜黄TH-12标、茶格1标）。
1	京台高速廊坊段LQ1标	45482.0	43188.1	2293.9	2294	743	完成剩余工程量
2	铜黄高速TH-C12标	21412.0	13720.0	6023.0	6023	885	4月15日完成桥梁下部；6月30日完成梁板预制；6月20日完成1号桥右幅，2号桥左幅；8月15日完成1号桥左幅，2号桥右幅
3	茶格预制一标	20067.0	10344.0	9723.0	9723		按照合同要求完成全部预制任务
4	湖南龙永高速24标	17378.41	4512.71	12865.70	7376	1562	3月底路基工程全面展开、9月底大坝隧道双洞贯通
5	待定计划				26000		
6	以子公司名义承揽项目	4200.00		4200.00	2800	400	
第二工程公司		166168.32	32542.80	133625.53	58250	6075	交工项目1个（西宁绕城11标）。
1	西西南绕城公路第11标	19800.00	15337.55	4462.45	4462		8月底完成现浇箱梁与路基工程；9月底完成悬浇挂篮合拢段；10月底完成所有剩余工程。
2	延延高速公路LJ-6标	25291.45	15329.88	9961.57	9672	1020	9月底完成路基工程；11月底完成全线防护和排水工程；12月底完成桥梁工程。
3	引汉济渭工程III标	2636.77	645.91	1990.86	1005	192	1月15日完成黄泥包隧道上导；5月底完成黄草坡隧道上导；5月底完成空心板梁预制；6月桥梁安装完，年底前黄泥包和黄草坡隧道贯通。
4	青海省花久段HD13标	42000.00	1160.78	40839.22	11300	2236	完成路基工程1.5km；完成隧道进洞920m；完成二衬、电缆槽及水沟750m
5	孙家湾收费站北迁SJ-TJ-2标	3153.58		3153.58	1804	58	6月完成路基与构造物施工，9月完成水稳层、混凝土路面施工，11月底前完成排水施工
6	河南省灵宝SG-2标	6494.40	68.68	6425.73	4202	858	3月底前完成桥梁桩基施工，2#隧道贯通，6月底完成桥梁下部施工及T梁预制，9月底前完成路基挖方，1#隧道贯通，12月底完成所有桥梁上部及隧道装修。
7	108国道零口改建工程I标	10724.14		10724.14	5031	289	8月底完成桥梁下部，9月底完成现浇箱梁，11月底完成路基土石方工程。
8	黄延高速扩能工程LJ-22标	52067.98		52067.98	19774	1422	本年度完成路基工程的55%；花马崃隧道全断面开挖38%，全断面衬砌37%；桥梁工程12月底全部完工。
9	以子公司名义承揽项目	4000.00		4000.00	1000		
第三工程公司		148594.31	65455.72	83138.60	54882	11231	交工项目2个（共玉A4标、西宁绕城9标）。
1	青海省共玉SGA4标	16516.92	11279.54	5237.38	5237	214	7月31日前完成全部梁板预制及安装，8月31日前完成桥面系工程。
2	西西南绕城公路第9标	39318.64	29038.59	10280.05	10280	3458	9月底全部完工。
3	西西南绕城公路第12标	35007.86	22418.96	12588.91	11255	318	本年度完成除部分防护、排水以外的全部工程。

2014年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2014年度总体计划 (万元)	2014年第一季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
4	黄延高速扩能工程LJ-3标	57750.88	2718.63	55032.26	28110	7241	本年度完成桥梁路基工程、软基处理、防护、排水完成总工程量的70%，隧道工程完成全断面掘进支护、衬砌及仰拱52%。
第四工程公司		128130.60	32581.54	95549.06	55010	12182	交工项目1个（西咸北环线LJ-1标）。
1	西咸北环线LJ-1标	3604.2	388.0	3216.2	3216	1631	6月份达到半幅通车，年底达到全线贯穿
4	西咸北环线LJ-8标	54278.38	2610.82	51667.56	26100	4657	一季度完成路基清表；二季度完成全部桩基；三季度完成特殊路基处理；四季度完成目标任务的灰土挤密桩。
2	渭玉项目	16958.00		16958.00	10114	2700	通道涵洞6月底完成，特殊路基处理3月底完成，9月底路基完成，9月底桩基完成。
3	旬阳连接线AD-LD标	19712.26	5483.81	14228.45	8000	1735	完成全部路基填挖方、防护工程，桥梁下部及全部箱梁的预制及安装，完成隧道掘进790米，二衬620米。
5	铜黄高速TH-C20标	33577.74	24098.93	9478.81	7580	1459	3月25日完成路基；5月15日完成防排水；4月25日完成桥面及附属工程；完成隧道全面开挖940米；仰拱、二衬880米。
路面工程公司		62847.13	4588.76	58258.37	65000	5080	交工项目1个（咸旬高速公路LM-1标）
1	咸旬高速公路LM-1标	21527	3626	17900	17900	3880	5月10日完成底基层（35Km）；5月30日完成基层76Km。6月20日完成44Km主线沥青下面层；7月10日完成61Km主线中面层；8月30日前完成61Km主线上面层。
2	西宝高速改扩建B-M07标	15420	962	14458	8110	80	10月10日完成底基层单幅15.7Km；10月30日完成基层单幅15.7Km；10月20日完成沥青下面层单幅15.7Km；10月20日完成中面层单幅15.7Km。
3	延延LM-1标	25900		25900	8165	300	完成底基层、基层总量的60%，完成沥青下面层60%，完成沥青中面层试验路的铺筑。
4	待定及尾留				30825	820	
	以子公司名义承揽项目						
集团公司合作项目		62325.00	50338.00	11987.00	11987	7987	交工项目1个（延延路基LJ-1）标
1	延延高速公路路基LI-1标	8000	1000	7000	7000	3000	完成合同内所有工程内容
2	甘肃省省道303线二级公路长米段土建工程第ZM3标段	4180	3245	935	935	935	尾留产值
3	梅大高速公路土建工程4标	25700	22468	3232	3232	3232	尾留产值
4	粤湘高速博深段第8标段	24445	23625	820	820	820	尾留产值
施工产值计划合计		672404.77	257271.61	413464.18	299345	46145	
	试验检查中心				360.00	60	
	兴通监理公司				3200.00	400	
服务产值计划合计					3560	460	