

## 2014年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况 (万元)			第二季度计划执行情况 (万元)			第三季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%		
	<b>合 计</b>	<b>302905</b>	<b>163335.69</b>	<b>53.92%</b>	<b>106423</b>	<b>111718.70</b>	<b>104.98%</b>	<b>96558</b>	
	<b>第一工程公司</b>	<b>54216</b>	<b>23200.51</b>	<b>42.79%</b>	<b>17019</b>	<b>19270.53</b>	<b>113.23%</b>	<b>8514</b>	
1	京台高速廊坊段LQ1标	2294	1835.28	80.00%	1480	1422.82	96.14%	547	8月底完成所有剩余工程量
2	铜黄高速TH-C12标	6023	4015.70	66.67%	4197	3788.66	90.27%	2031	8月底完成所有剩余工程量
3	茶格预制一标	9723	8113.53	83.45%	5497	7821.80	142.29%	2929	8月完成剩余工程量
4	湖南龙永高速24标	7376	5104.56	69.20%	2445	3881.30	158.74%	2607	隧道开挖掘进、支护、衬砌900米
5	待定计划	26000			3000				
6	尾留项目产值		4131.44			2355.95			
7	以子公司名义承揽项目	2800			400			400	
	<b>第二工程公司</b>	<b>58250</b>	<b>31984.52</b>	<b>54.91%</b>	<b>25477</b>	<b>26007.07</b>	<b>102.08%</b>	<b>22791</b>	
1	西宁南绕城公路第11标	4462	2579.33	57.81%	2039.00	2045.36		1850	7月底完成现浇箱梁施工, 9月底完成悬臂现浇梁段施工
2	延延高速公路LJ-6标	9672	7140.25	73.82%	7015	5610.33	79.98%	3657	7月底完成路基交验, 8月完成路基防排水, 9月底完成桥梁所有工程内容
3	引汉济渭工程III标	1005	1624.87	161.68%	1304	966.26	74.10%	638	7月底完成黄草坡隧道下导施工; 8月10日前完成空心板预制施工; 8月底完成黄草坡隧道二次衬砌施工。
4	青海省花久段HD13标	11300	6110.86	54.08%	3677	4879.28	132.70%	4526	隧道全面开挖及初支600米, 仰拱回填完成600m, 二衬完成480m。路基完成土石方24万方, 两座涵洞主体施工, 拱涵完成60%。
5	孙家湾收费站北迁SJ-TJ-2标	1804	680.04	37.70%	633	647.47	102.29%	1080	7月份完成所有灰土, 并交验; 7月完成地下通道主体; 8月底完成所有水稳层, 并交验; 9月份完成沥青碎石基层及透层、封层; 钢纤维混凝土开始施工
6	河南省灵宝SG-2标	4202	2924.13	69.59%	2786	2187.47	78.52%	2167	厘里2#大桥贯通, 厘里2#隧道贯通。
7	108国道零口改建工程I标	5031	2988.83	59.41%	2512	2796.68	111.33%	1972	黑河大桥完成下部工程, 并安装8孔, 就峪河中桥16米空心板预制全部完成。
8	黄延高速公路扩能建22标	19774	5956.52	30.12%	5511	4894.52	88.81%	6901	抗滑桩完成55根, 涵洞工程全部完成, 花马岭隧道全段面开挖901米, 二次衬砌完成378米。

## 2014年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况 (万元)			第二季度计划执行情况 (万元)			第三季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%		
9	西安绕城新筑收费站宿办楼工程		863.23			863.23			
10	福银公路咸阳东收费站宿办楼		1116.47			1116.47			
<b>第三工程公司</b>		<b>54882</b>	<b>34059.25</b>	<b>62.06%</b>	<b>19060</b>	<b>24927.59</b>	<b>130.78%</b>	<b>16808</b>	
1	青海省共玉SGA4标	5237	2347.22	44.82%	4047	2148.01	53.08%	2244	7月上旬完成第一预制场全部预制；8月上旬完成第二、三预制场全部预制；8月底完成所有梁板安装；9月底完成桥面系施工。
2	西宁南绕城公路第9标	10280	7181.87	69.86%	3710	3711.94	100.05%	3143	路基挖土方全完；路基防护及其他完成总量的一半；改路路面全部完成；桥梁完成预制及安装等工程；隧道全断面掘进、全断面支护衬砌全部完成等。
3	西宁南绕城公路第12标	11255	6596.70	58.61%	4379	6094.12	139.17%	4894	挖填方19万立方米；钻孔桩9根；系梁、承台10个；墩柱34根；盖梁22个；桥台4座；梁板预制59片；梁板安装363片；现浇箱梁17孔等。
4	黄延高速扩能工程LJ-3标	28110	17015.09	60.53%	6819	12217.96	179.18%	6527	桥涵工程全完，8月底前集中突击路基填料及主线挡墙施工，上边坡防排水跟进，路基工程23万方。隧道工程每个洞口每月单洞保证90米的施工进度。
	尾留项目产值		918.36		105	755.56	719.58%		
<b>第四工程公司</b>		<b>55010</b>	<b>35772.08</b>	<b>65.03%</b>	<b>18391</b>	<b>24171.52</b>	<b>131.43%</b>	<b>19600</b>	
1	西咸北环线LJ-1标	3216	1908.64	59.35%	1584	1207.40	76.22%	824	
2	西咸北环线LJ-8标	26100	16688.61	63.94%	7578	12013.39	158.53%	8548	完成路基填方总量的18.2%，桥梁桩基总量的43%，梁板架设总量的17.8%，现浇桥3联，墩柱总量的29.4%，梁板预制总量的32.1%
3	渭南至玉山高速公路	10114	4922.45	48.67%	4130	3475.45	84.15%	4671	7月初开始现浇梁、桥面铺装；7月底完成通道、强夯；8月完成所有桩基；9月中旬完成路基挖方；9月底完成所有涵洞。
4	旬阳连接线AD-LD标	8000	3210.20	40.13%	3002	2296.58	76.50%	2772	桥梁工程完成除高墩外的全部下部工程，20m箱梁预制全完和90片箱梁安装，隧道工程掘进120米，二衬72米，完成冬青隧道出口剩余抗滑桩。
5	铜黄高速TH-C20标	7580	6698.69	88.37%	2097	4600.65	219.39%	2785	完成路基交验；9月底完成隧道开挖支护及仰拱；9月初施工隧道路面；9月底完成第2道车（人）行横洞施工。
6	西延分公司养护中修工程		189.38						
7	尾留项目产值		2154.10			578.05			

## 2014年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况（万元）			第二季度计划执行情况（万元）			第三季度计划（万元）	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%		
路面工程公司		65000	20493.68	31.53%	25386	13072.59	51.50%	27801	
1	咸旬高速公路LM-1标	17900	9398.08	52.50%	11471	7458.61	65.02%	7528	7月底完成剩余中面层下面层，8月底完成上面层沥青铺筑；7月底立交2处收费广场。
2	西宝高速改扩建B-M07标	8110	1190.35	14.68%	3206	1127.55	35.17%	4145	底基层79千平米，碎石基层103千平米，ATB-30沥青稳定碎石72千平米，中粒式AC-20面层329千平米，改性玛蹄脂面层95千平米。
3	延延LM-1标	8165	926.46	11.35%	1308	613.63	46.91%	4200	7月15日下面层开始施工，完成下面层单幅20.24Km。9月完成中面层试验路的铺筑。
4	新海至徐圩新区XX-2标	2000	2662.73	133.14%	1200	1211.94	101.00%		项目基本完工
5	安平高速公路路面LM1标	3800						994.00	完成临建工程，进行底基层试验路，进行基层材料备料。
6	榆靖高速2014年公路养护工程DL-2标段	680	616.40			616.40		66.00	7月底完成。
7	待定及尾留	7937	3763.29	47.41%	6201	48.49	0.78%		
	以子公司名义承揽项目	16408	1936.37	11.80%	1000	997.99	99.80%	10868	
1	S309线汉中略阳嘉陵江大桥改建配套渡河工程	480	479.27						
2	铜黄TH-M03标	6257	303.46					5494	完成通车段路面施工，九月底完成业主要求节点施工任务。
3	宝汉HC-LM2标	7000	155.71					2840	完成底基层215千平米，碎石基层115千平米，ATB-30沥青稳定碎石72千平米。7月8日做底基层试验路，8月份做基层试验路，9月份做下面层试验路。
4	省道102线石镇至石瓮段二级公路（II期）施工V标段	1000						700	9月底浆砌片石及冷水桥全部完工。
5	2014年靖王养护DL-1标	790	174.03		175	174.03		500	9月所有工程全部完工。
6	2014年吴靖公路养护工程DL-4标	700	643.03		644	643.08		534	9月所有工程全部完工。

## 2014年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况（万元）			第二季度计划执行情况（万元）			第三季度计划（万元）	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%		
7	2014年西潼项目	181	180.87		181	180.87			
8	其他项目						800		
<b>集团公司合作项目</b>		<b>11987</b>	<b>15592.23</b>	<b>130.08%</b>		<b>3145.87</b>			
1	延延高速公路路基LI-1标	7000	7402.06	105.74%		2459.0		完成合同内所有工程内容	
2	甘肃省省道303线二级公路长米段土建工程第ZM3标段	935	934.63	99.96%					
3	梅大高速公路土建工程4标	3232	4921.16	152.26%					
4	粤湘高速博深段第8标段	820	820.11	100.01%					
5	大广公路龙杨段路基路面工程A2标		827.40						
	郑洛高速公路改扩建路面第6标段		686.87			686.9			
<b>施工产值计划合计</b>		<b>299345</b>	<b>161102.27</b>	<b>53.82%</b>	<b>105333</b>	<b>110595.17</b>	<b>105.00%</b>	<b>95514</b>	
	试验检查中心	360.00	335.09	93.08%	90	117.27	130.30%	44	
	兴通监理公司	3200.00	1898.33	59.32%	1000	1006.26	100.63%	1000	
<b>服务产值计划合计</b>		<b>3560.00</b>	<b>2233.42</b>	<b>62.74%</b>	<b>1090</b>	<b>1123.53</b>	<b>103.08%</b>	<b>1044.00</b>	