

2014年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况 (万元)			第三季度计划执行情况 (万元)			四季度产值计划 (万元)
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%	
	合 计	302905	264084.91	87.18%	96558	101622.09	105.24%	53693
第一工程有限公司		54216	31936.93	58.91%	8514	11092.37	130.28%	5963
1	京台高速廊坊段LQ1标	2294	2351.74	102.52%	547	516.46	94.42%	
2	铜黄高速TH-C12标	6023	6489.33	107.74%	2031	2473.63	121.79%	200
3	茶格预制一标	9723	11226.27	115.46%	2929	3112.75	106.27%	
4	湖南龙永高速24标	7376	7738.15	104.91%	2607	2633.59	101.02%	1763
5	待定工程量	26000						
5	商丹一级公路路基							4000
6	尾留项目产值		4131.44			2355.95		
7	以子公司名义承揽项目	2800			400			
第二工程有限公司		58250	55336.25	95.00%	22791	23351.73	102.46%	10529
1	西宁南绕城公路第11标	4462	4540.59	101.76%	1850.00	1961.26	106.01%	154
2	延延高速公路LJ-6标	9672	9184.15	94.96%	3657	2043.91	55.89%	436
3	引汉济渭工程III标	1005	1992.34	198.24%	638	367.47	57.60%	
4	青海省花久段HD13标	11300	10915.06	96.59%	4526	4804.20	106.15%	2685
5	孙家湾收费站北迁SJ-TJ-2标	1804	1617.13	89.64%	1080	937.09	86.77%	187
6	河南省灵宝SG-2标	4202	4727.84	112.51%	2167	1803.71	83.24%	73
7	108国道零口改建工程I标	5031	3813.75	75.81%	1972	824.93	41.83%	1218
8	黄延高速公路扩能建22标	19774	13998.47	70.79%	6901	8041.95	116.53%	5776
9	西安绕城新筑收费站宿办楼工程		1364.63			501.40		
10	福银公路咸阳东收费站宿办楼		1484.18			367.71		

2014年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况 (万元)			第三季度计划执行情况 (万元)			四季度产值计划 (万元)
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%	
11	神府高速公路声屏障工程SFSPZ标		518.84			518.84		
13	2014年养护工程JT-6标		1101.46			1101.46		
14	2014年养护工程JT-3标		77.80			77.80		
	以子公司名义承揽项目	1000						
第三工程公司		54882	54408.51	99.14%	16808	20322.27	120.91%	5897
1	青海省共玉SGA4标	5237	4618.88	88.20%	2244	2244.66	100.03%	
2	西宁南绕城公路第9标	10280	9422.47	91.66%	3143	2240.60	71.29%	858
3	西宁南绕城公路第12标	11255	11598.63	103.05%	4894	5001.93	102.21%	995
4	黄延高速扩能工程LJ-3标	28110	27850.17	99.08%	6527	10835.08	166.00%	4044
	尾留项目产值		918.36					
第四工程公司		55010	58816.25	106.92%	19600	23044.17	117.57%	9447
1	西咸北环线LJ-1标	3216	2666.78	82.92%	824	758.13	92.01%	550
2	西咸北环线LJ-8标	26100	25942.93	99.40%	8548	9254.32	108.26%	5500
3	渭南至玉山高速公路	10114	9589.07	94.81%	4671	4666.62	99.91%	1028
4	旬阳连接线AD-LD标	8000	5391.42	67.39%	2772	2181.22	78.69%	1809
5	铜黄高速TH-C20标	7580	10770.67	142.09%	2785	4071.98	146.21%	560
6	西延分公司养护中修工程		189.38					
	马鸣路排水工程		365.57			365.57		
7	尾留项目产值		3900.42			1746.32		
路面工程有限公司		65000	44742.51	68.83%	27801.13	22763.09	81.88%	20803
1	西宝高速改扩建B-M07标	8110	5760.20	71.03%	4145	4569.85	110.25%	1006

2014年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2014年度计划执行情况（万元）			第三季度计划执行情况（万元）			四季度产值计划（万元）
		总体计划	累计完成	完成程度	计划产值	完成产值	完成率%	
2	延延LM-1标	8165	4700.90	57.57%	4200	3774.44	89.87%	2592
4	安平高速公路路面LM1标		194.75		994	194.75		793
5	渭玉高速路面WY-M01标							2541
6	咸旬高速公路LM-1标	17900	14170.11	79.16%	7528	4772.03	63.39%	1936
7	铜黄公路何黄段路面工程TH-3标		4812.81		5494	4509.35	82.08%	1988
8	新宝汉高速公路路面HC-LM2标		1089.37		2840	933.65	32.88%	3708
9	铜旬高速公路TX-M01标							990
10	黄延高速公路LM-1标							1361
	尾留项目及其他项目	30825	14014.38		2600.00	4009.01		3888.00
集团公司合作项目		11987	15592.23	130.08%				
1	延延高速公路路基LI-1标	7000	7402.06	105.74%				
2	甘肃省省道303线二级公路长米段 土建工程第ZM3标段	935	934.63	99.96%				
3	梅大高速公路土建工程4标	3232	4921.16	152.26%				
4	粤湘高速博深段第8标段	820	820.11	100.01%				
5	大广公路龙杨段路基路面工程A2标		827.40					
6	郑洛高速公路改扩建路面第6标段		686.87					
施工产值计划合计		299345	260832.68	87.13%	95514	100573.63	105.30%	52639
	试验检查中心	360.00	305.44	84.84%	44			54
	兴通监理公司	3200.00	2946.79	92.09%	1000	1048.46	104.85%	1000
服务产值计划合计		3560.00	3252.23	91.35%	1044	1048.46	100.43%	1054.00