

2015年第三季度计划执行情况及第四季度季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2015年度总体计划(万元)	第三季度计划执行情况(万元)			第四季度计划(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	完成产值	完成率%		
	合计	331900	101878	101706.12	99.83%	39119	
	第一工程公司	41000	10317	10091.13	97.81%	12163	
1	龙永高速公路24标	5105	1814	3039.04	167.53%	163	完成合同内剩余工程量
2	商丹一级公路路基	18164	4990	2502.37	50.15%	3541	完成合同内剩余工程量
3	安康市汉滨区石梯汉江大桥	1231	324	324.31	100.10%	168	现浇块段10个。
4	彬县颛风泾河大桥	6106	2077	2845.56	137.00%	2163	植基13根, 墩柱24根, 盖梁8幅, 箱梁预制98片。
5	108国道礼泉至武功公路改建工程(乾县礼泉段)	4518	1112	465.96	41.91%	3347	项目自己安排形象进度
6	镇安黄高速公路改建工程C标			608.31			
7	宝汉高速公路汉中至陕川界HC-10标	3200		305.57		2781	植基160根, 墩柱36根, 盖梁12幅, 箱梁预制70片及部分排水工程。
8	待定新承接项目	2676					
	已完工程尾留产值						
	第二工程公司	55000	13636	12675.35	92.96%	4459	
1	西宁南绕城公路第11标			486.93			
2	延延高速公路LJ-6标	746					
3	青海省花久段HD13标	15046	5425	4834.94	89.12%	2889	隧道左右洞上导开挖及初支450米, 仰拱回填完成450m, 二衬完成450m。
4	黄延高速公路扩能建22标	26391	6833	5452.83	79.80%	790	完成合同内剩余工程量
5	108国道零口改建工程I标	5241	770	798.87	103.75%		
6	江苏徐州G206大吴桥、G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段	4342	608	622.91	102.45%	780	10月底桥南路基工程全部完工, 水中钢管桩、支架全部完成; 11月25日前钢梁顶推过河; 12月底钢梁全部完成, 全桥空心板、桥面板全部安装完成。
7	孙家湾收费站北迁SJ-TJ-2标	1536					
8	河南省灵宝SG-2标	1698					

2015年第三季度计划执行情况及第四季度季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2015年度总体计划(万元)	第三季度计划执行情况(万元)			第四季度计划(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	完成产值	完成率%		
9	青海西宁市民和工业园主干道A标			478.87			
10	西安绕城高速公路杏园互通立交改造工程房建工程						
11	西安绕城新筑收费站宿办楼工程						
	第三工程公司	40000	5837	6370.01	109.13%	1941.00	
1	西宁市南绕城公路第9标	245					
2	西宁市南绕城公路第12标	2995	541	1624.43	300.26%		
3	黄延高速扩能工程LJ-3标	18565		305.74			
4	国家高速北京至拉萨线西宁市南绕城公路房建工程XN-FJ6标段	1947	701	445.90	63.61%	196	多鲁收费站完成1、室外和综合楼装饰、采暖、电气、弱电、给排水、通风等工程全部完成; 二、西城大街收费站完成1、综合楼土建、采暖、电气、弱电、给排水、通风等工程折算为420m ² ; 2、西城大街收费站附属用房土建、采暖、电气、弱电、给排水、通风等工程折算为55m ² 。
5	汉宁高速LMYH-2015-HN	3647	1711	1363.75			
6	陕西交建2015年养护LM-1标	5425	2884	1801.76			
7	陕西西铜高速公路有限公司2014年养护工程路基桥梁隧洞加	248					
8	汉宁高速HNJG-2015	1540		-61.62			
	待定新承接项目	5388					
	吴起至定边公路LJ-2标段					1745	全断面洞身开挖、初支护(单幅)320延米, 全断面洞身衬砌(单幅)114延米, 仰拱、铺底砼、仰拱回填168延米。
	已完工程尾留产值			890.05			
	第四工程公司	42100	6193	8638.30	139.48%	4238	
1	西咸北环线LJ-8合同段	19320	3166	3311.36	104.59%		
2	旬阳连接线AD-LD合同段	7326	1816	1958.22	107.83%	1878	隧道工程开挖370m, 二衬240m
3	店红一级公路立交N1标	3000	1211	1728.13		560	11月底完成剩余全部工程的施工
4	渭玉高速公路路基桥梁WY-03标	4316		496.31			
5	铜黄高速TH-C20合同段	1138					

2015年第三季度计划执行情况及第四季度季度施工生产计划安排表

序号	工程项目名称	2015年度总体计划 (万元)	第三季度计划执行情况 (万元)			第四季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	完成产值	完成率%		
6	店红一级公路房建工程			1144.28		1800	11月底完成剩余全部工程的施工
	待定新承接项目	7000					
	尾留项目产值						
路面工程公司		150000	65895	62041.93	94.15%	15398	
1	延延高速公路路面LM-1标	17852	5506	5832.34	105.93%		
2	渭玉高速路面WY-M01标	25006	14534	10508.26	72.30%	4475	计划截止10月5日完成全线中面层施工任务；截止10月15日完成全线上面层施工任务；附属工程与主线同步。
3	安平高速公路路面LM1标	11363	6713	4777.63	71.17%	1935	计划10月15日前完成黄洋河互通下面层施工，10月20日前完成黄洋河互通中面层施工，10月25日前完成全线上面层施工，相关附属同步完成。
4	西宝高速改扩建B-M07标	5685	3289	3653.19	111.07%	737	计划10月20完成全线断点工程；月底完成附属工程。
5	黄延高速公路HY-M1标	35809	15050	12838.33	85.30%	2833	完成合同内剩余工程量
6	新宝汉高速公路路面HC-LM2标	21121	6700	6471.73	96.59%	269	10月10日前完成剩余钢纤维混凝土面板。
7	铜旬高速公路TX-M01标	8683	7129	7476.11	104.87%	1522	10月5日前主线中面层；10月7日前完成收费广场出口和耀柳路平面交叉水稳、沥青面层；10月15日前完成主线上面层；10月20日前完成沥青拦水带等附属。
8	铜黄公路何黄段路面工程TH-3标	11397	2201	3661.01	166.33%		
9	商丹一级公路路面	13084	4773	3971.32	83.20%	3627	1、12月底完成水稳底基层、基层70%的施工铺筑；2、12月底完成下面层60%铺筑
10	铜延路面养护 (LMYH-2015)			1500.94			
11	西宝路面养护工程LMYH-2015-XB标			1324.95			
	尾留项目产值			26.1			
施工产值计划合计		328100	101878	99817	97.98%	38199	
	试验检查中心	400.00		79.97		120	
	兴通监理公司	3400.00		1809.43		800	
服务产值计划合计		3800		1889.40		920.00	