

2016年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划表

| 序号 | 项目名称 | 2016年计划 产值 (万元) | 第二季度计划执行(万元) | | | 第三季度 计划 (万元) | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| | | | 计划产值 | 实际完成 | 完成 (%) | | |
| 集团公司合计 | | 287472 | 73069 | 81544 | 111.60% | 85048 | |
| 第一工程有限公司小计 | | 50000 | 16692 | 16480 | 98.73% | 14236 | |
| 1 | 商丹一级公路路基 | 1261 | 1833 | 766 | 41.79% | 330 | 7月完成剩余工程 |
| 2 | 彬县幽风泾河大桥 | 2955 | 1915 | 2644 | | 1169 | 完成剩余路基土石方和路基、路面工程 |
| 3 | 宝汉高速汉川界路基桥隧工程施工HC-10标段 | 11701 | 5295 | 3439 | 64.95% | 5576 | 完成挖填土方9万方，桩基20根，墩柱75根，盖梁55个，梁板320片，安装440片及防排水等工程。 |
| 4 | 安康汉阴县喜河索桥拆除新建工程 | 1700 | 651 | 858 | | 457 | 项目自行安排进度 |
| 5 | 安康市汉滨区石梯汉江大桥 | 516 | 237 | 124 | 52.32% | 339 | 项目自行安排进度 |
| 6 | 108国道礼泉至武功公路改建工程 | 5170 | 761 | 2056 | 270.17% | 2645 | 项目自行安排进度 |
| 7 | 其他项目(含抢险项目在内) | 5197 | 3000 | 5454 | 181.80% | | 项目自行安排进度 |
| 8 | 安平高速高速公路边坡滑坡治理工程 | 1500 | 1500 | 1159 | 77.23% | 540 | 项目自行安排进度 |
| 9 | 镇安黄高公路改建工程C标 | | | 156 | | | |
| 10 | S307省道改扩建工程LJ2标 | | | -176 | | | |
| 11 | 吴定高速LJ-8合同段 | 4815 | | | | 405 | 加快筹备，尽快开工。 |
| 12 | 吴定高速LJ-3合同段 | 5044 | | | | 2025 | 完成挖填土方12万方，灰土桩3.9万米，桩基182根，墩柱70根，盖梁21个，梁板预制5片等工程。 |
| 13 | 312国道改线工程LJ-05合同段 | 1500 | | | | 750 | 项目自行安排进度 |
| | 待定新承接项目 | 8641 | 1500 | | | | |
| 第二工程有限公司小计 | | 60000 | 19301 | 19204 | 99.50% | 22288 | |
| 1 | 青海省花石峡至久治公路HD13标 | 10926 | 4349 | 3083 | 70.89% | 4133 | 隧道左右洞上导开挖及初支500米，仰拱回填完成600m，二衬完成600m等工程。 |

2016年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划表

| 序号 | 项目名称 | 2016年计划 产值 (万元) | 第二季度计划执行(万元) | | | 第三季度 计划 (万元) | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 计划产值 | 实际完成 | 完成 (%) | | |
| 2 | 徐州G206大吴桥G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段 | 844 | 250 | 255 | 102.00% | 220 | 7月完成剩余工程 |
| 3 | 2015年徐州普通国道干线公路桥梁改造WQ15-1标 | 756 | 111 | 61 | 54.95% | | 剩余尾留工程全部完工 |
| 4 | 商丹一级公路交通安全设施 | 2566 | 960 | 700 | 72.92% | 1948 | 项目自行安排进度 |
| 5 | 商丹一级公路交通安全设施 | | | 510 | | | |
| 6 | 108国道零口至马召一级公路改建工程I标 | 388 | | | | | |
| 7 | 青海海东工业园区民和工业园主干道路工程A标段 | 2992 | 784 | 685 | 87.37% | 1928 | 项目自行安排进度 |
| 8 | 国道541石泉至汉王段公路改建工程SH-2标 | 7548 | 1933 | 2359 | 122.04% | 2774 | 项目自行安排进度 |
| 9 | 西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-13标 | 2113 | | | | | 目前停工 |
| 10 | 西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-14标 | 1797 | | 223 | | | 目前停工 |
| 11 | 108国道勉县至宁强公路项目宁强段路基 | 5000 | 480 | 1029 | 214.38% | 1001 | 隧道掘进309m,超前支护66m,初期支护354m,仰拱138m,二次衬砌134m。 |
| 12 | 神木西过境红柳林至赵家梁公路工程 | 20000 | 10434 | 7037 | 67.44% | 10284 | 完成挖填土石方141.5万方,桩基49根,墩柱44根,薄壁墩18根,盖梁60个,梁板190片、安装210片以及部分防护、路面工程 |
| 13 | 17个已完项目产值 | | | 3264 | | | |
| | 待定新承接项目 | 5070 | | | | | |
| 第三工程公司小计 | | 60000 | 14704 | 13736 | 93.42% | 13183 | |
| 1 | 陕西省吴起至定边公路路基桥隧工程试验段LJ-2标 | 18608 | 4400 | 7011 | 159.34% | 5558 | 桥梁桩基18根,墩柱32根,盖梁14个,梁板预制40片,梁板安装1片,现浇箱梁1孔;隧道全断面洞身开挖、初支护(单幅)720延米,全断面洞身衬砌(单幅)720米,仰拱、铺底砼、仰拱回填720米。 |

2016年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划表

| 序号 | 项目名称 | 2016年计划 产值 (万元) | 第二季度计划执行(万元) | | | 第三季度 计划 (万元) | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 计划产值 | 实际完成 | 完成 (%) | | |
| 2 | 宝鸡秦岭森林防火通道暨宝鸡至坪坎高速便道工程 | 2491 | 1189 | 858 | 72.16% | 1078 | 三季度完成主体工程；防护排水剩余25%。 |
| 3 | 西宝改扩建（潘家湾至凉泉段）及宝鸡过境公路 | 13500 | 3409 | | | 2527 | 7月底完成征地拆迁、及拌合站、实验室、梁场等临建设施建设等工作；开始三岔河与石坝河中间段土方开挖及防护，桥梁桩基及下部开始施工，隧道进出口滑坡治理及抗滑桩开始施工；9月份开始箱梁预制。 |
| 4 | 延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-1标段 | 9698 | 1723 | 1443 | 83.75% | | |
| 5 | 延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-2标段 | 4557 | 779 | | | 3001 | 项目自行安排进度 |
| 6 | 西宁南绕城公路房建工程XN-FJ6标段 | 203 | 203 | 183 | 90.15% | | 6月底全部完工。 |
| 7 | 渭南经济技术开发区市政道路改扩建工程 | 3000 | 2001 | 1719 | 85.91% | 1019 | 完成剩余工程量 |
| 8 | 待定新承接项目 | 7943 | 1000 | | | | |
| 9 | 5个已完项目产值 | | | 2522 | | | |
| 第四工程公司小计 | | 41000 | 6401 | 8077 | 126.18% | 9258 | |
| 1 | 柞水-山阳高速路基桥隧工程施工A组LJ-1标 | 10463 | 3284 | 4247 | 129.32% | 3545 | 桩基36根，墩柱60根，盖梁37道，箱梁预制68片，现浇箱梁9联；隧道掘进1350米，二衬900米，仰拱300米。 |
| 2 | 汉江水电站南岸坝址段二级公路建设工程 | 3265 | 727 | 836 | 114.99% | 34 | 完成剩余的所有工程（部分工程移交水电大坝施工单位完成） |
| 3 | 旬阳连接线AD-LD合同段 | 1127 | 390 | 450 | 115.38% | 390 | 4月底完成隧道路面的施工，5月底完工交验。 |
| 4 | 已完项目产值 | | | 187 | | | |
| 5 | 郑卢公路洛宁段地质灾害及完善设计工程LNTJ-1标 | 3328 | 2000 | 2245 | 112.25% | 1083 | 完成剩余的所有工程。 |
| 6 | 旬阳县旬河大桥改建工程-人行便桥建设工程 | 111 | | 111 | | | |
| 7 | 柞水-山阳高速路基桥隧工程施工LJ-10标 | 3366 | | | | 1188 | 完成驻地建设、实验室建设等设施建设并可开始箱梁预制施工；桥梁桩基28根，墩柱6根，箱梁预制2片；成隧掘进支护60米。 |

2016年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划表

| 序号 | 项目名称 | 2016年计划 产值 (万元) | 第二季度计划执行(万元) | | | 第三季度 计划 (万元) | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | 计划产值 | 实际完成 | 完成 (%) | | |
| 8 | 柞水-山阳高速路基桥隧工程施工LJ-11标 | 3135 | | | | 1018 | 完成驻地建设、实验室建设等设施建设并可开始箱梁预制施工；桥梁桩基52根，墩柱30根，盖梁6，片箱梁预制15片；成隧掘进支护60米。 |
| | 待定新承接项目 | 16205 | | | | 2000 | |
| 路面工程有限公司小计 | | 50000 | 9871 | 20214 | 204.78% | 18611 | |
| 1 | 商丹一级公路路面 | 11712 | 4871 | 5711 | 117.24% | 4465 | 7月底完成水稳底基层、基层100%的施工铺筑；9月底完成下面层上面层100%铺筑 |
| 2 | 姜眉路项目 | 3275 | 1000 | 1926 | 192.60% | 457 | 9月底前完成全部工程内容。 |
| 3 | 已完项目产值 | | | 10844 | | | |
| 4 | 黄延高速扩能LJ-25标段 | 1974 | | 320 | | 1491 | |
| 5 | 交建2016年第一批养护工程DL-2标 | 8420 | | 1363 | | 7057 | 7月底完成全部工程内容 |
| 6 | 高速集团2016养护 | 4541 | | | | 4541 | 9月10日完成所有项目的施工 |
| 7 | 机场线小修2016-2017年度小修养护工程 | | | 49 | | | |
| | 待定新承接项目 | 20078 | 4000 | | | 600 | |
| 集团总承包公司 | | 26472 | 6100 | 3833 | 62.84% | 7472 | |
| 1 | 宁夏国道338线甘塘至营盘水（宁甘界）段公路第1标 | 2472 | 600 | | | 2472 | |
| 2 | 商丹一级公路路基、路面、安全设施 | 19000 | 5000 | 3833 | 76.66% | 4000 | |
| 3 | 待定新承接项目 | 5000 | 500 | | | 1000 | |
| 服务产值小计 | | 3900 | 1120 | 1405 | 125.45% | 1100 | |
| 1 | 兴通监理公司监理服务产值 | 3500 | 1000 | 1267 | 126.70% | 1000 | |
| 2 | 试验检测中心检测试验产值 | 400 | 120 | 138 | 115.00% | 100 | |