

## 2016年及第一季度施工产值和服务产值计划

序号	项目名称	合同总体情况			2016年计划 产值 (万元)	第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
<b>集团公司合计</b>		<b>356865</b>	<b>111444</b>	<b>246098</b>	<b>291372</b>	<b>45071</b>	总计划含待定计划90630万元和试验、监理3900万元。
<b>第一工程有限公司小计</b>		<b>62996</b>	<b>31931</b>	<b>31742</b>	<b>50000</b>	<b>9958</b>	考核计划50000万元，含待定计划20000万元。
1	商丹一级公路路基	19423	18162	1261	1261	465	6月底完工
2	彬县豳风泾河大桥	10675	7720	2955	2955	79	9月底完工
3	宝汉高速汉川界路基桥隧工程施工HC-10标段	14909	3208	11701	11701	4072	11月底完工
4	安康汉阴县喜河索桥拆除新建工程	3442		3442	1700	300	项目部自行安排进度
5	安康市汉滨区石梯汉江大桥	2214	1858	516	516	242	9月底完工
6	108国道礼泉至武功公路改建工程	5636	983	5170	5170	1800	6月底完工
7	其他项目（含抢险项目在内）	5197		5197	5197	1500	项目部自行安排进度
8	安平高速高速公路边坡滑坡治理工程	1500		1500	1500	1500	项目部自行安排进度
10	待定新承接项目				20000		
<b>第二工程有限公司小计</b>		<b>109756</b>	<b>46674</b>	<b>63082</b>	<b>60000</b>	<b>9414</b>	考核计划60000万元，含待定计划5070万元
1	青海省花石峡至久治公路HD13标	42000	31074	10926	10926	3151	隧道左右洞9月底全部贯通。
2	江苏徐州G206大吴桥、G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段	4372	3528	844	844	252	7月底完工
3	2015年度徐州市普通国道干线公路桥梁改造WQ15-1标	756		756	756	455	5月底前完工
4	商丹一级公路交通安全设施	2566		2566	2566	1088	9月底完工
5	108国道零口至马召一级公路改建工程I标	9471	9083	388	388	388	
6	青海省海东工业园区民和工业园主干道路工程A标段	4080	1088	2992	2992	450	11月底完工。
7	国道541石泉至汉王段公路改建工程SH-2标	8807	1041	7766	7548	1385	8月底前完工。

## 2016年及第一季度施工产值和服务产值计划

序号	项目名称	合同总体情况			2016年计划 产值 (万元)	第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
8	西安绕城高速公路杏园互通式立交改造工程房建工程SG-13合同段	2677	564	2113	2113	457	6月底前完工。
9	西安绕城高速公路杏园互通式立交改造工程房建工程SG-14合同段	2093	296	1797	1797	288	6月底前完工。
10	108国道勉县至宁强公路项目宁强段路基	9068		9068	5000	500	完成隧道1000米。
11	神木西过境红柳林至赵家梁公路工程	23866		23866	20000	1000	年底主体完工。
12	待定新承接项目				5070		
<b>第三工程公司小计</b>		<b>86429</b>	<b>3205</b>	<b>83224</b>	<b>60000</b>	<b>13769</b>	<b>考核计划60000万元，含待定计划7943万元。</b>
1	陕西省吴起至定边公路路基桥隧工程试验段LJ-2标	29368	2044	27324	18608	3818	11月完成路基、桥梁施工，洞身开挖支护等完成总量的70%。
2	宝鸡秦岭森林防火通道暨宝鸡至坪坎高速公路便道工程	2486		2486	2491	598	2016年8月底完成全部主体工程，9月底完成交通安全设施及绿化工程。
3	西安至宝鸡改扩建工程（潘家湾至凉泉段）及宝鸡过境公路	35956		35956	13500	502	4月底完成拌合站、试验室、预制场等临建设施；6月底完成隧道进出口滑坡治理；年度完成桥梁桩基施工，墩柱完成80%，盖梁完成70%，薄壁空心墩完成12个；箱梁预制120片，安装90片；路基完成土方开挖20万方，隧道全断面进尺640米、衬砌540米。
4	延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-1标段	9698		9698	9698	8851	4月底完工
5	延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-2标段	4557		4557	4557		5月底完成钢管桩加固、套衬浇筑；7月底完成仰拱及仰拱回填；10月完成路面工程施工；12月15日全部完成施工。
6	国家高速北京至拉萨线西宁南绕城公路房建工程XN-FJ6标段	1364	1161	203	203		2016年6月底全部完成。
7	渭南经济技术开发区市政道路改扩建工程	3000		3000	3000		8月底完工。
8	待定新承接项目				7943		

## 2016年及第一季度施工产值和服务产值计划

序号	项目名称	合同总体情况			2016年计划 产值 (万元)	第一季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
<b>第四工程公司小计</b>		<b>53599</b>	<b>22008</b>	<b>31591</b>	<b>41000</b>	<b>1512</b>	考核计划41000万元，待定计划26145万元。
1	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施工A组LJ-1标	27199		27199	10463	893	4月分完成涵洞工程、10月份完成箱梁的预制工程、11月份完成箱梁安装、桥路基填挖方和防护工程。隧道掘进完成2522米，二衬2112米。
2	汉江水电站南岸坝址段二级公路建设工程	3265		3265	3265		8月完工
3	旬阳连接线AD-LD合同段	23135	22008	1127	1127	619	5月底完成剩余工程量，并交验。
5	待定新承接项目				26145		
<b>路面工程有限公司小计</b>		<b>22613</b>	<b>7626</b>	<b>14987</b>	<b>50000</b>	<b>1152</b>	考核计划50000万元，待定计划35013万元。
1	商丹一级公路路面	19338	7626	11712	11712	260	7月底完成水稳底基层、基层100%的施工铺筑；9月底完成下面层上面层100%铺筑
2	姜眉路项目	3275		3275	3275	892	
3	待定新承接项目				35013		
<b>集团总承包公司</b>		<b>21472</b>		<b>21472</b>	<b>26472</b>	<b>8606</b>	考核计划26472万元，待定计划5000万元。
1	宁夏国道338线甘塘至营盘水（宁甘界）段公路第1标	2472		2472	2472	106	
2	商丹一级公路路基、路面、安全设施	19000		19000	19000	8500	9月底完工
3	待定新承接项目				5000		
<b>服务产值小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3900</b>	<b>660</b>	
	兴通监理公司监理服务产值				3500	600	考核计划3500万元
	试验检测中心检测试验产值				400	60	考核计划400万元