

2016年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值 (万元)	第一季度计划执行(万元)			第二季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	实际完成	完成 (%)		
集团公司合计		287472	43411	62795	144.65%	73069	
第一工程有限公司小计		50000	9958	3043	30.56%	16692	
1	商丹一级公路路基	1261	465	655	140.86%	1833	完成剩余工程
2	彬县鹮风泾河大桥	2955	79	197		1915	6月底完成桥梁工程
3	宝汉高速汉川界路基桥隧工程施工HC-10标段	11701	4072	1537	37.75%	5295	完成挖填土方19万方, 桩基150根, 墩柱135根, 盖梁75个, 梁板180片, 安装220片, 桥面系1100米
4	安康汉阴县喜河索桥拆除新建工程	1700	300	504		651	项目自行安排进度
5	安康市汉滨区石梯汉江大桥	516	242	150	61.98%	237	项目自行安排进度
6	108国道礼泉至武功公路改建工程	5170	1800			761	项目自行安排进度
7	其他项目(含抢险项目在内)	5197	1500			3000	项目自行安排进度
8	安平高速高速公路边坡滑坡治理工程	1500	1500			1500	项目自行安排进度
9	待定新承接项目	20000				1500	
第二工程有限公司小计		60000	8414	5735	68.16%	19301	
1	青海省花石峡至久治公路HD13标	10926	3151	3181	100.95%	4349	隧道左右洞上导开挖及初支540米, 仰拱回填完成600m, 二衬完成540m和路基防护工程。
2	徐州G206大吴桥G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段	844	252	252	100.00%	250	4月完成空心板安装, 6月底完成路基和钢桥各工序, 6月底桥面系全部完成
3	2015年徐州普通国道干线公路桥梁改造WQ15-1标	756	455	632	138.90%	111	剩余尾留工程全部完工
4	商丹一级公路交通安全设施	2566	88	319		960	项目自行安排进度
5	108国道零口至马召一级公路改建工程I标	388	388	389	100.26%		
6	青海海东工业园区区和工业园主干道路工程A标段	2992	450			784	项目自行安排进度
7	国道541石泉至汉王段公路改建工程SH-2标	7548	1385	962	69.46%	1933	项目自行安排进度
8	西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-13标	2113	457				目前停工

2016年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值 (万元)	第一季度计划执行(万元)			第二季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	实际完成	完成 (%)		
9	西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-14标	1797	288				目前停工
10	108国道勉县至宁强公路项目宁强段路基	5000	500			480	路基填方1500方, 防护挡墙2000方, 隧道掘进120m。
11	神木西过境红柳林至赵家梁公路工程	20000	1000			10434	完成挖填土石方141.5万方, 桩基180根, 墩柱80根, 薄壁墩17根, 盖梁45个, 梁板230片以及部分防护工程
12	待定新承接项目	5070					
第三工程公司小计		60000	13769	12982	94.28%	14704	
1	陕西省吴起至定边公路路基桥隧工程试验段LJ-2标	18608	3818	2284	59.82%	4400	桩基30根, 系梁承台11个, 墩柱16根, 盖梁8个, 桥台1座, 梁板预制10片; 隧道全断面洞身开挖、初支护(单幅)660延米, 全断面洞身衬砌(单幅)660米, 仰拱、铺底砟、仰拱回填660米。
2	宝鸡秦岭森林防火通道暨宝鸡至坪坎高速便道工程	2491	598	444	74.25%	1189	路基填挖方全完, 防护及排水工程完成75%; 完成砂砾垫层铺筑1000m ² ; 涵洞工程全部完成, 桩基、空心板梁预制全完, 桥梁下部完成90%, 梁板安装80片。
3	西宝改扩建(潘家湾至凉泉段)及宝鸡过境公路	13500	502			3409	临建设施建设4月底完成, 隧道进出口滑坡治理及抗滑桩施工6月底全部完成, 5月份开始箱梁预制。
4	延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-1标段	9698	8851	5927	66.96%	1723	完成隧道内剩余工程量
5	延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-2标段	4557				779	项目自行安排进度
6	西宁南绕城公路房建工程XN-FJ6标段	203				203	6月底全部完工。
7	渭南经济技术开发区市政道路改扩建工程	3000		243		2001	完成排水工程、电力沟槽工程、道路工程及附属工程60%, 电气照明工程完成50%。
8	待定新承接项目	7943				1000	
	已完项目产值			4084			
第四工程公司小计		41000	1512	7514		6401	

2016年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划表

序号	项目名称	2016年计划 产值 (万元)	第一季度计划执行(万元)			第二季度 计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
			计划产值	实际完成	完成 (%)		
1	柞水山阳高速路基桥隧工程施工A组LJ-1标	10463	893	1300	145.58%	3284	桩基129根,墩柱44根,台帽盖梁26道,箱梁预制60片;隧道掘进1110米,二衬700米。
2	汉江水电站南岸坝址段二级公路建设工程	3265		464		727	桥梁安装完毕
3	旬阳连接线AD-LD合同段	1127	619	1854	299.52%	390	4月底完成隧道路面的施工,5月底完工交验。
4	西铜庄里连接线XT-FL01合同段路基养护工程			40			
5	已完项目产值			3856			
6	待定新承接项目	26145				2000	
路面工程有限公司小计		50000	1152	5081	441.06%	9871	
1	商丹一级公路路面	11712	260	1537		4871	7月底完成水稳底基层、基层100%的施工铺筑;9月底完成下面层上面层100%铺筑
2	姜眉路项目	3275	892	892	100.00%	1000	项目自行安排进度。
3	已完项目产值			2652			
4	待定新承接项目	35013				4000	
集团总承包公司		26472	8606	5729	66.57%	6100	
1	宁夏国道338线甘塘至营盘水(宁甘界)段公路第1标	2472	106			600	
2	商丹一级公路路基、路面、安全设施	19000	8500	5729	67.40%	5000	
3	待定新承接项目	5000				500	
服务产值小计		3900	660				
	兴通监理公司监理服务产值	3500	600	543	90.50%	1000	
	试验检测中心检测试验产值	400	60	33	55.00%		