

## 2017年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2017年度 总体计划 (万元)	前三季度实 际完成情况 (万元)	第三季度计划 (万元)		第四季度 计划产值 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
				计划产值	实际完成		
	<b>集团计划合计</b>	<b>322179</b>	<b>328447</b>	<b>102943</b>	<b>133800</b>	<b>80323</b>	
	<b>第一工程公司</b>	<b>64378</b>	<b>65824</b>	<b>25559</b>	<b>24211</b>	<b>20650</b>	
1	吴定高速公路LJ-8标	19252	20020	8530	6772	2463	完成剩余工程量
2	平镇高速LJ-5标	12436	10150	3742	3756	2398	洞身开挖及初支掘进500米，二衬861米，防水排水861米。
3	307国道吴堡黄河大桥及引线工程		3289	1440	1034	1163	桩基3根，盖梁3个，悬臂箱梁40块。
4	108国道三原至礼泉公路改建工程N5标		722		722	900	
5	平镇高速公路项目A标	19388	12289	6922	5434	6611	挖填方31万方，桩基12根、墩柱41根、盖梁19个，预制梁150片。秋山隧道全断面开挖支护（含斜井）1194米；初期支护（含斜井）1194米，洞身全断面二次衬砌（含斜井）1182米，附属防排水工程（含斜井）229米。
6	省级高速公路古镇线西乡至镇巴公路控制性工程		3294		2077	1972	完成剩余工程量
7	陕西平利至镇坪高速公路路基桥隧工程D标					5142	路基挖填方41万方。桥梁桩基230根，墩柱30根。隧道全断面掘进300米，初期支护300米，全面衬砌320米。
8	312国道改线工程LJ-05标	3990	5939	2824	1491		
9	宝汉高速公路汉川界HC-10标	1384	3598		286		
10	汉阴喜河索桥拆除新建工程	928	887	258	348		
11	郭秀明教育基地红土至惠家沟公路改建工程		3322	1843	1393		
12	吴起土河湾洛河大桥及引道工程		2099		326		
	4个已完项目产值		216		286		
	待定项目计划	7000					

内部资料，请各单位注意保密！

## 2017年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2017年度 总体计划 (万元)	前三季度实 际完成情况 (万元)	第三季度计划 (万元)		第四季度 计划产值 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
				计划产值	实际完成		
<b>第二工程公司</b>		<b>67684</b>	<b>71670</b>	<b>21362</b>	<b>28932</b>	<b>20266</b>	
1	西安绕城公路杏园立交土建6标	1000	3619	400	2631		
2	田王立交桥梁工程KN-LQL-3标	2000	3073		2791	3415	桥梁桩基120根，25米梁板预制100片，现浇箱梁2联。
3	G85陕甘界至陇县高速公路施工GL-1标	8218	5220	3448	2540	468	10月10日前砂砾填筑全部完成、10月20日前完成路床交验、C15片石砼上挡墙全部完成、10月31日前桥面铺装、护栏全部完成11月30日前上边坡拱形骨架防护全部完成。
4	太凤公路TF-01设计总承包施工第二分	8000	5015	1800	1905	1799	桥梁盖梁10座，隧道掘进780米，初期支护780米，二衬砼660米，中心排水沟650米，电缆沟槽1080米。
5	太凤公路TF-01设计总承包施工第三分	14500	11356	4200	6466	5420	路基挖方1.4万方，路基填方5.0万方。王家山特大桥桩基全部完工。隧道掘进370米，初期支护370米，二衬370米，仰拱370米。
6	西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉互通式立交立交工程		1325		1325	1458	桥梁桩基41根，墩柱23根，盖梁23道，现浇箱梁3联，高架桥加宽现浇箱梁2联。
7	陕西平利至镇坪高速公路路基桥隧工程C组9标		686		686	3330	路基挖填方13.8万方，桩基60根，盖梁20个，墩柱28根，梁板预制60片，隧道洞门2个，全断面掘进180延米，初期支护180米，全断面衬砌90米。
8	108国道勉县至宁强公路项目	4718	4680	1495	1096	509	完成隧道剩余工程量
9	滨河西路五龙口至迎宾大道连接桥工程		2089		2089	1454	桥梁墩柱46米，盖梁2座，现浇箱梁438延米，桥面铺装2000平方米，护栏500延米。
10	柞山公路路基桥隧工程C标	13904	11167	4601	4042	2414	桥梁桩基9根，圆柱墩18节，空心墩40延米，盖梁9座，预制梁板140片，梁板140片，桥面铺装480延米，护栏双幅1000米，隧道完成进尺166延米。
11	西安绕城高速公路通行能力提升工程（西高新收费站）KN-SLM-1标段		901		67		
12	青海花久HD-13标	2000	3440	1489	1090		

内部资料，请各单位注意保密！

## 2017年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2017年度 总体计划 (万元)	前三季度实 际完成情况 (万元)	第三季度计划 (万元)		第四季度 计划产值 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
				计划产值	实际完成		
13	国道210耿镇渭河大桥整治工程		191		191		
14	国道541石王段公路改建工程SH-2H标段	1399	2019	715	470		
15	西安绕城公路杏园立交房建A标	1574	1375		553		
16	西安绕城公路杏园立交房建B标	1659	327				
17	神木西过境公路工程	2712	4283	3214			
18	西安绕城高速公路通行能力提升工程 (西高新收费站) KN-STJ-1标段	2000	1160				
19	神木西过境红柳林至赵家梁段公路大修工程		1744				
20	陕西高速集团2017年桥梁维修加固工程QLJG-2017-01标		1239				
	10个已完项目产值		6762		992		
	待定项目计划	4000					
<b>第三工程公司</b>		<b>62004</b>	<b>77454</b>	<b>17892</b>	<b>28815</b>	<b>16731</b>	
1	宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-7标段	14000	19894	3662	9523	3516	路基填方15万方；隧道掘进860米，仰拱及填充780米，二衬360米。
2	太凤公路TF-01设计总承包施工第五分部	10276	5202	3000	3329	2799	桥梁桩基15根，墩柱72根，盖梁61座，箱梁预制17片，箱梁安装72孔；隧道全断面洞身开挖、初支护单幅480延米，隧道全断面支护衬砌（二衬）590延米，隧道左右洞仰拱、铺底砼、仰拱回填急调平层完成542延米。
3	宝鸡过境公路项目	15100	22218	5396	8460	2799	路基挖方6万立方米，桥梁盖梁2座，箱梁预制40片，安装40片；全断面洞身开挖、初支护（单幅）210延米；全断面洞身衬砌（单幅）210延米，隧道附属工程240延米。

内部资料，请各单位注意保密！

2017年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2017年度 总体计划 (万元)	前三季度实 际完成情况 (万元)	第三季度计划 (万元)		第四季度 计划产值 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
				计划产值	实际完成		
4	柞山公路路基桥隧工程B标	15649	15572	5024	5561	3639	桥梁桩基3根,墩柱11根,盖梁完成17个,梁板预制完成95片,梁板安装完成146片,隧道全断面洞身开挖、初期支护完成393米,洞身衬砌完成840米,仰拱、仰拱回填完成840米。
5	陕西平利至镇坪高速公路路基桥隧工程C标					2961	路基挖方26万立方米,桩基88根,箱梁预制10片,隧道计划完成2个洞口,全断面掘进50米。
6	108国道三原至礼泉公路改建工程N1标段		558		558	1016	路基挖方9.6万方,砂砾填筑6万方,路基灰土处理1.8万立方米,旧路病害处理4000立方米。
7	吴起至定边公路路基桥隧工程	2979	7548	810	1383		
	10个已完项目10个项目产值		6463				
	待定项目计划	4000					
<b>第四工程公司</b>		<b>53264</b>	<b>52516</b>	<b>15830</b>	<b>20318</b>	<b>11927</b>	
1	柞山高速公路路基桥隧工程施10标	14417	13919	3413	3954	3390	桥梁盖梁及台帽5个,箱梁预制114片,箱梁安装19片;隧道开挖掘进支护720米,二衬560米。
2	旬河大桥改建工程	1477	1453	504	491		
3	太凤公路TF-01设计总承包施工第六分	12000	6318	3156	4916	2177	11月底完成横跨宝坪高速现浇箱梁二联。路基挖方11万方。桥梁桩基52根,系梁22座,墩柱38根,盖梁、中系梁7座,箱梁预制6片,涵洞2道;隧道计划掘进380米,初期支护380米,二衬340米。
4	宝坪高速LJ-5合同段					1600	路基挖填方16万方;扩大基础3座,桥梁桩基60根,台身2座,墩柱3根,涵洞2道。
5	柞山公路路基桥隧工程A标	10130	11094	3830	4012	2608	路基及防排水剩余工程全部完成;桥梁剩余全部完工;隧道掘进600米,二衬720米。
6	柞山公路路基桥隧工程D标	11240	12380	3568	3832	2152	10月中旬完成剩余桥梁工程,路基防排水1500方,桥面铺装480m,完成隧道掘进780m,二衬744m。

内部资料,请各单位注意保密!

## 2017年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2017年度 总体计划 (万元)	前三季度实 际完成情况 (万元)	第三季度计划 (万元)		第四季度 计划产值 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
				计划产值	实际完成		
7	西安绕城高速公路吕小寨立交ZD01标		303				
8	西铜庄里连接线XT-FL01合同段路面 整治工程		216		216		
9	安岚高速公路路基		1026	1359	407		
	11个已完项目产值		5808		1245		
	待定计划	4000					
<b>路面工程公司</b>		<b>51331</b>	<b>41873</b>	<b>14110</b>	<b>21097</b>	<b>8557</b>	
1	太凤公路TF-01设计总承包施工第一分部	7000	3778	1800	1475	1103	红岩河1号大桥左右线完成已完桩基的全部桩系梁，隧道工程保证每月完成掘进40米。
2	太凤公路TF-01设计总承包施工第四分部	6000	4264	1800	2225	750	所有桥梁桩基墩柱全部完成，防护工程在气温降低前多施工，涵洞通道主线范围内全部完成
3	咸阳至旬邑段2016-2017年绿化管护工程		89		0		
4	商界段2016年新增公路养护工程SJLM标		338				
5	306省道崔木至麟游县城段公路改建CL-3标	2462	1962		1736	500	按业主要求全部在工期范围内完工
6	高速集团2017年养护（LMYH-2017-2标	7968	7449		7449	219	按业主要求全部在工期范围内完工
7	平镇高速B标黄龙沟隧道项目	1020				1020	10月份完成临建工程；12月完成两个洞口及明洞工程
8	101省道木岔至瀛源公路改建工程MB-01标	400				400	10月份完成施工图设计；11月完成临建工程，12月完成部分挖方段落及部分路基清表
9	机场2016-2017年机场日常养护项目		79				
10	高滩管理所紫黄2号桥路面维修		17				
11	2017年黄延公路2017年度日常保洁合同段		79				
12	2016年铜延K765+185分隔带桥墩防护		84				

内部资料，请各单位注意保密！

## 2017年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2017年度 总体计划 (万元)	前三季度实 际完成情况 (万元)	第三季度计划 (万元)		第四季度 计划产值 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
				计划产值	实际完成		
13	坪汉路面工程	16159	12182	6000	4928	4022	10月完成中上面层施工任务，附属工程；11月初完全部附属工程及其他剩余工程。
14	宝汉路面工程	3672	3171	1510	1651	200	完成剩余工程量
15	西商2016年新增养护		166		55		
	尾留及待定	6650		3000		343	
	已完15个项目产值		8215		1578		
<b>总承包公司</b>		<b>19417</b>	<b>15916</b>	<b>7190</b>	<b>8902</b>	<b>1192</b>	
1	青兰2016年至2017年小修保养工程	1185	750	400	183		
2	包茂2016年至2017年小修保养工程	900	1032	300	415		
3	西藏昌都市公路察雅3标	6700	5639	3734	1578	1192	进度自行控制
4	包茂小修项目部收费站增设交通设施工程		44				
5	2016年青兰2016年至2017年肇事维修工程		18				
6	包茂公路陕西段2016年至2017年路产修复		307		97		
7	陕西交建集团2016年第三批养护QS-4标	5632	2310	2206	2085		
8	江西宜春市铜鼓至高速万载公路建设项目		932				
9	集双高速东丰至双辽段DSL-02标		4883		4582		
10	太白至田坝设计施工总承包	5000		550	-37		
<b>施工产值计划合计</b>		<b>318079</b>	<b>325253</b>	<b>101943</b>	<b>132275</b>	<b>79323</b>	
1	陕西路桥集团工程检测有限公司	600	353	200	223		
2	兴通监理公司	3500	2841	800	1302	1000	
<b>服务产值计划合计</b>		<b>4100</b>	<b>3194</b>	<b>1000</b>	<b>1525</b>	<b>1000</b>	

内部资料，请各单位注意保密！