

2018年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)	总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值		
集团计划合计		1094645	279888	770823	571072	65990	505082	69262	
第一工程公司		196658	36113	123636	113296	17565	95731	11959	实际考核计划9.57亿元
1	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程LJ-5标段	38762	11336	27426	16460	3553	12907	2641	完成全断面开挖1165米，二衬1270米，电缆沟槽1000米，洞内路面750米。
2	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程A标段	55463	14066	41397	21129	5328	15801	2250	2月完成土石方，年内完成所有防排水。桥梁：2月完成基础工程，7月完成梁板预制安装，8月完成桥面系。秋山隧道全断面开挖支护3450米（含斜井）；二次衬砌3450米（含斜井）。
3	307国道吴堡黄河大桥及引线工程	9318	4179	5139	5139	519	4620	340	挖方6.8万方，填方5.6万方，完成黄河大桥和清河桥全部工程量。
4	省级高速公路古镇线西乡至镇巴公路控制性工程	6180	5787	393	393	13	380	393	2月份前完成剩余工程量。
5	108国道三原至礼泉公路改建工程N5标段	9412	745	8667	6901		6901	362	挖方13万方、填方9万方、铣刨50.5万平方米。桩基38根、涵洞2道、混凝土箱涵1道、临时钢栈桥长42m/1座等
6	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程C标段	40614		40614	29520	5162	24358	2973	挖方44万方，填方10万方；桥梁桩基213根，墩柱326根，盖梁106个，现浇箱梁12孔，箱梁预制515片，箱梁安装300片，钢混组合梁12孔；隧道开挖855米，二衬720米，电缆沟槽1900米。
7	西镇3标	36909			15764		15764	3000	
	待定计划				15000		15000		
	尾留产值计划				2990	2990			
第二工程公司		236670	56219	180451	117196	7252	109944	24643	实际考核计划10.99亿元
1	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程C标段	19798	15431	4367	4367	1660	2707	2892	完成九里坪隧道左右线附属工程施工，左家湾特大桥桥面系工程，完成所有剩余工程。

2018年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)	总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值		
2	G85陕甘界至陇县高速公路GL-1标段	9316	6268	3048	3048	14	3034	659	5月底完成路基线内防护排水,完成路面基层、底基层施工;6月底完成线外防护工程,7月底完成线外排水,完成路面面层施工任务,8月底完成路面附属工程。
3	西安绕城高速公路通行提升工程田王立交桥梁工程KN-LQL-3标	23297	5586	17711	17711	1356	16355	4120	完成桩基174根,承台45个,墩柱200根,盖梁70个,预制箱梁290片,现浇箱梁16联,钢箱梁4123吨,桥面系附属结构3496m。
4	西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉互通式立交土建工程QH-TJ-1标段	11497	3179	8318	8318	131	8187	1284	计划完成剩余全部桥梁、路基、路面;交安、绿化工程。
5	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包2分部	16109	6540	9569	8185	574	7611	2041	计划红岩河3号大桥全部完成,隧道全断面贯通,完成所用剩余工程。
6	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包3分部	46448	14500	31948	22806	869	21937	5896	完成王家山特大桥、山都岭大桥全部施工内容,路基全部完成。隧道完成2270延米,
7	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程施工LJ-9标	27918	1134	26784	10904	1332	9572	3509	桩基185根、墩柱197根、系梁91道、盖梁99道、箱梁预制399片、隧道1510延米。
8	滨河西路五龙口至迎宾大道连接桥工程	7909	3404	4505	4505	395	4110	395	8月底完成所有剩余工程。
9	(G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第一分部	70000		70000	17500		17500	3000	支党河特大桥滑坡治理全部完成,引桥墩柱施工全部完成,主桥8号墩完成165米,其余墩柱全部完成、梁渠沟大桥引桥墩柱施工全部完成,主桥墩柱完
10	延安至延川高速公路滑坡治理工程HPZL标段	609	177	432	432		432	137	4月底完成所有剩余工程。
11	吴起至定边公路交通安全设施工程JA-3合同段	1727		1727	1727	56	1671	208	8月底完成波形梁钢护栏、隔离栅、标志工程施工,2018年9月底前完成路面标线、防眩板工程、声屏障工程施工。

2018年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2018年度产值计划			第一季度计划(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额(万元)	累计完成(万元)	剩余产值(万元)	总体计划(万元)	含2017年预留产值	实际计划考核产值		
12	吴起至定边公路交通安全设施工程JA-5合同段	2043		2043	2043	215	1828	502	8月底完成波形梁钢护栏、隔离栅、标志工程施工, 2018年9月底前完成路面标线、防眩板工程、声屏障工程施工;
	待定计划				15000		15000		
	尾留产值计划				650	650			
第三工程公司		245436	81322	164114	111085	14812	96273	23415	实际考核计划9.62亿元
1	宝鸡过境公路B-C19标	35921	26627	9294	9294	4581	4713	4481	2018年9月底主体完工。
2	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程B段	25323	20038	5285	5285	3552	1733	3855	2018年6月底主体完工。
3	宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-7标段	41337	23969	17368	17368	1905	15463	4855	2018年12月底主体完工。
4	省级高速公路太白至凤县TF-01设计施工总承包第五分部	31659	8002	23658	18234		18234	3404	9月份完成箱梁的预制; 10月份完成路基土石方; 隧道掘进完成2555米, 二衬2505米。
5	平利至镇坪高速公路B标段	45858	1115	44742	21060	3530	17530	5799	2月底完成标段内全部路基土石方, 4月底完成全部桥梁下部工作。隧道全断面掘进1476米, 初期支护1476米, 全断面衬砌1406米
6	108国道三原至礼泉公路改建工程N1标段	4982	1571	3411	2600		2600	21	8月底完成标段内全部路基土石方, 10月底完成4公里的路基附属工程。7月底完成标段内泾惠渠桥及全部涵洞工程。11月底完成标段内全幅4公里的路面底基层、基层工程。
7	太凤2标	60356		60356	18000		21000	1000	路基挖方25万方; 桩基400根, 系梁、承台3座, 墩柱280根, 盖梁、台帽140座, 箱梁预制500片, 箱梁安装450片; 隧道折合全断面1200米, 隧道暗洞二衬及仰拱完成960米
	待定计划				18000		15000		

2018年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)	总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值		
	尾留产值计划				1244	1244			
第四工程公司		179564.00	78059	101505	96465	18772	77693	27184	实际考核计划7.76亿元
1	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程A段	34148	28486	5662	5662	924	4738	2503	挖方2.47万方，填方3.49万方；桩基、墩柱盖梁、20片箱梁5月份前完。夜珠坪隧道5月份贯通，6月份二衬全部完成，8月份洞内路面完成。
2	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施10标	32868	23075	9793	9793	6160	3633	7990	1. 2018年5月份完成桥梁工程 2. 2018年6月完成隧道开挖 3. 2018年7月完成隧道二衬工程
3	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程D段	27086	17838	9248	9248	3826	5422	5891	6月底完成隧道贯通，8月底完成隧道剩余工程
4	宝坪LJ-5标	45664	0	45664	24174	4185	19989	7205	挖方94万方，填方79.2万方，防护浆砌1.54万方，桩基240根，墩柱342根，系梁318道，盖梁130道，桥台39座，梁板511片，现浇桥5孔，涵洞17道。
5	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包6分部	39798	8660	31138	21700	2789	18911	3595	挖方41万方，填方18万方，防护工程17300方。桩基130根，墩柱235根，盖梁88道；箱梁预制315片；涵洞7座。隧道掘进1790米，完成隧道二衬1790米。
	待定计划				25000		25000		
	尾留产值计划				888	888			
路面工程公司		164227	10326	153901	91561	3352	88209	7450	实际考核计划8.82亿元
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包1分部	24500	5348	19152	16801	1801	15000	2201	隧道：9月底前完成韩家山隧道，11月底前完成关山隧道。桥梁：5月底前完成全部桥梁下部工程，11月底前完成全部桥梁工程。路基填挖方11月底前全部完成。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包4分部	36410	4978	31432	17549	1049	16500	1849	路基完成70%，涵洞通道全部完成。桥梁12月底桩基完成100%，桥梁上部完成60%。路面底基层、基层完成50%，中下面层完成30%。

2018年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况			2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额 (万元)	累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)	总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值		
3	101省道木瀛改建MB-01标	9467		9467	7000		7000	400	路基全部完成；桥涵全部完成；隧道完成80%，路面完成60%。其他完成50%。
4	(G69) 湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第二分部	56000		56000	12000		12000	2000	路基：挖方完成60%，填方完成50%，防护及排水完成40%，涵洞全部完成，通道完成70%。桥梁：桩基完成60%，桥梁上部完成30%。
5	合铜HTTJ-05标	30000		30000	6000		6000	200	完成桥梁下部60%，上部30%。
6	平镇C标隧道工程	7850		7850	7000	291	6709	800	左洞完成90%，右洞完成90%。
	待定计划				25000		25000		
	尾留产值计划				211	211			
总承包公司		72090	17849	47216	36985	4237	32748	1795	
1	陕西交建集团2016年第三批养护QS-4标	5746	2309	3437	3437		3437		
2	西藏昌都市公路察雅3标	9769	8007	1762	1762	194	1568	330	
3	集双高速东丰至双辽段D	49550	7533	42017	26398	1465	24933	1465	
4	336国道神木店塔至张板崖公路工程	7025			2810		2810		
	待定项目计划				2578	2578			
施工产值计划合计		1094645	279888	770823	566588	65990	500598	96446	
	试验检测公司				684		684	150	
	兴通监理公司				3800		3800	1200	
服务产值计划合计					4484		4484	1350	