

2018年第一季度计划执行情况第二季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)		第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	产值计划	实际完成		
	集团计划合计	568981	65990	503557	118395	125074	165562	
	第一工程公司	111771	17565	94206	26521	28556	27634	
1	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程LJ-5标段	16460	3553	12907	6194	6156	3847	隧道全断面掘进及初支720米，隧道二衬施工720米，隧道洞内路面施工1500米，隧道防排水施工720米，隧道监控量测720米，隧道预留预埋720米
2	307国道吴堡黄河大桥及引线工程	5139	519	4620	859	1041	2739	拆除结构物0.2m ³ ，填方4.5m ³ ，挖方5.5万m ³ ，排水1500m ³ ，防护1.05万m ³ 。
3	省级公路古镇线西乡至镇巴工程3标	15764		15764	3000	441	6832	路基挖方100万m ³ ，填方77万m ³ ，桩基140根，承台、系梁65道，墩柱65根，台帽盖梁15座，隧道开挖及初支720m，衬砌600m
4	108国道三原至礼泉公路改建工程N5标段	5376		5376	362	-300		挖方13万m ³ 、填方9万m ³ 、铣刨50.5万m ² 。桩基38根、涵洞2道、混凝土箱涵1道、临时钢栈桥长42m/1座等
5	省级高速公路古镇线西乡至镇巴公路控制性工程	393	13	380	393	13		
6	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程A标段	21129	5328	15801	7578	7697	5771	挖方1.7万m ³ ，填方1.4万m ³ ，桩基5根，墩柱6根，盖梁8道，梁预制135片，桥面铺装700m，隧道初支开挖900米，二衬及防排水工程1040米
7	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程D标段	29520	5162	24358	8135	6082	6572	挖方30万m ³ ，填方4万m ³ ，防护4500m ³ ，墩柱90根，系梁90道，盖梁30道，梁预制165片，梁板架设90片，涵洞1道，隧道进尺450米，初期支护450米，二衬432米，电缆沟1200米，防水及排水432米
	待定计划	15000		15000			1500	
	尾留产值计划	2990	2990			7426	373	

2018年第一季度计划执行情况第二季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)		第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	产值计划	实际完成		
第二工程公司		117196	7252	109944	25293	22835	39534	
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包2分部	8185	574	7611	2041	1971	2017	墩柱4根、盖梁5座、箱梁安装120片；隧道掘进660米，初期支护660米，二衬砼630米，仰拱砼90米，电缆沟槽720米，中心排水沟420米。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包3分部	22806	869	21937	5896	4770	8015	挖方4.7万m ³ 、填方12.3万m ³ 、防护工程3384m ³ ；桥梁桩基2根、墩柱255根、盖梁153座、箱梁预制454片，箱梁安装544片，桥面铺装2510米，砼护栏4620米；隧道掘进720米，初期支护720米，二衬600米，仰拱600米。
3	西安绕城高速公路通行提升工程田王立交桥梁工程KN-LQL-3标	17711	1356	16355	4120	2824	4674	完成A、B匝道剩余全部桩基、D匝道剩余下部混凝土、B匝道全部箱梁预制、箱梁架设、D匝道三联现浇箱梁混凝土浇筑、C匝道第一联现浇箱梁混凝土浇筑、主线桥第十一联现浇箱梁底板混凝土浇筑、A匝道一联现浇箱梁混凝土浇筑、C匝道及B匝道第一联桥面系施工
4	G85陕甘界至陇县高速公路GL-1标段	3048	14	3034	659	319	1500	完成所有防护排水工程，路面底基层、基层施工、绿化工程、路面面层70000平m ³ ，完成中央分隔带回填1200m ³ 。
5	西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉互通式立交土建工程QH-TJ-1标段	8318	131	8187	1284	1363	3662	砂砾填方10.37万m ³ ，软基处理1.856万m ³ ；水泥稳定碎石底基层46843.48m ² ，水泥稳定碎石基层46273.36m ² ，桩基35根，墩柱42根，盖梁20座，现浇箱梁10.5联。
6	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程施工LJ-9标	10904	1332	9572	3509	3874	4069	挖方7.3万m ³ ，填方13万m ³ ，桩基39根，墩柱137根，盖梁70个，箱梁预制140片，箱梁架设40片，桥面系240米，隧道掘进610米，初期支护610米，全断面衬砌570米。
7	(G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第一分部	17500		17500	3000	3134	6624	计划完成桩基212根，承台18个，薄壁空心墩149米，路基挖方120万m ³ 。

2018年第一季度计划执行情况第二季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)		第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	产值计划	实际完成		
8	吴起至定边公路交通安全设施工程JA-3合同段	1727	56	1671	208	56	856	波形梁护栏22445m, 隔离栅12500m, 交通标志19处, 附着式交通标志40处, 热熔型涂料路面标线1500m ² , A型防眩板1000m。
9	滨河西路五龙口至迎宾大道连接桥工程	4505	395	4110	395	707	3787	6月底完成所有剩余工程
10	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程C标段	4367	1660	2707	2892	2952	1415	完成所有隧道工程、桥面系及附属工程。
11	吴起至定边公路交通安全设施工程	2043	215	1828	502	216	1161	护栏全部完成、隔离工程完成95%、标志工程完成合同总量30%、完成所有标志基础浇筑工作、声屏障全面完成工程施工。
12	延安至延川高速公路滑坡治理工程	432		432	137		254	4月底完成所有剩余工程。
	待定计划	15000		15000			1500	
	尾留产值计划	650	650		650	649		
第三工程公司		110519	14812	96273	24759	30357	29217	
1	宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-7标段	17368	1905	15463	4855	7025	5188	隧道全断面洞身开挖、初支护(单幅)446延米, 全断面洞身衬砌(单幅)420延米。
2	省级高速公路太白至凤县TF-01设计施工总承包第五分部	18254		18234	3404	1398	5761	路基挖方62.2万m ³ , 路基填方20万m ³ ; 桩基55根, 箱梁预制218片; 全断面洞身开挖、初支护(单幅)637延米; 全断面洞身衬砌(单幅)624延米。
3	太凤2标	21000		21000	1000		6781	挖方8.1万m ³ , 填方4.5万m ³ ; 抗滑桩43根, 桩基171根, 墩柱93根, 盖梁48座, 箱梁预制124片, 安装124片, 全断面洞身开挖、初支护(单幅)540延米; 全断面洞身衬砌(单幅)402延米。

2018年第一季度计划执行情况第二季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)		第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	产值计划	实际完成		
4	宝鸡过境公路工程	9294	4581	4713	4581	8457	3029	桩基4根，桥台台帽3座，箱梁预制56片；隧道附属860米。
5	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程B段	4699	3552	1733	3855	5569	844	5月底主体工程完工。桥面铺装及护栏工程1700m，隧道完成洞内路面1500m，电缆沟槽及边沟800m。
6	平利至镇坪高速公路C标段	21060	3530	17530	5799	6664	5294	桩基26根，墩柱20根，盖梁9座，箱梁预制90片，钢混组合梁预制5片，隧道全断面掘进(单幅)432延米，全断面衬砌(单幅)300延米。
7	108国道三原至礼泉公路改建工程	2600		2600	21		820	路面铣刨58748m ² 、挖土方47724m ³ 、砂砾35143m ³ 、灰土11017m ³ 、边沟及防护8312m ³ ，累计完成双幅22.5公里路基成型；底基层9750m ² 、基层14889m ² ，左幅路面2km，单幅加宽侧路面底基层2km；桩基8根。
	待定计划	15000		15000			1500	
	尾留产值计划	1244	1244		1244	1244		
第四工程公司		96465	18772	77693	28072	30461	23614	
1	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施10标	9793	6160	3633	7990	8460	2563	第二季度完成桥面系600m；隧道开挖掘进支护600m，二衬600m。
2	宝坪LJ-5标	24174	4185	19989	7205	3918	6879	路基填方38万m ³ ；挖方39万m ³ ；防护混凝土工程1.1万m ³ ，扩大基础5座，桥梁桩基145根，墩柱134根，盖梁48座，梁板预制118片，现浇桥1孔，涵洞2座。
3	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包6分部	21700	2789	18911	3595	7284	6624	现浇箱梁360米。路基挖填方17.8万m ³ ，桥梁桩基105根，墩柱115根，盖梁30座，箱梁预制135片，箱梁安装90片；；隧道掘进740米，初期支护740米，二衬680米。

2018年第一季度计划执行情况第二季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)		第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	产值计划	实际完成		
4	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程A段	5662	924	4738	2503	4091	2114	路基挖方2.3万方，填方1.59万方，防排水0.8万方；桥梁剩余所有工程；隧道开挖及二衬全部完成，路面1.8万平方米。
5	柞水至山阳高速公路路基桥隧工程D段	9248	3826	5422	5891	5163	2434	6月底完成隧道贯通
	待定计划	25000		25000			3000	
	尾留产值计划	888	888		888	1545		
路面工程公司		91561	3352	88209	8457	9609	29170	
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包1分部	16801	1801	15000	2201	2913	4800	路基挖填方37万m ³ ，桥梁桩基15根，墩柱54根，盖梁43座，箱梁预制180片，箱梁安装350片；隧道掘进400米，初期支护400米，二衬580米。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包4分部	17549	1049	16500	1849	1658	5290	二季度桥梁下部结构全部完成，桥面铺装开始施工，箱梁架设及现浇施工，水稳拌合楼安装到位，浆砌片石及片石混凝土大范围施工。
3	(G69) 湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第二分部	12000		12000	2000		4100	路基：二季度完成强夯93%，完成灰土挤密桩54%，完成填方34%，完成挖方24%。桥梁：完成桩基60%，完成桥梁下部60%，完成箱梁预制88片。
4	101省道木瀾改建MB-01标	7000		7000	400	632	1900	二季度4月底完成路面底基层、基层试验段，5月底完成隧道开挖130m，二衬100m，6月底青坪至灞源段路基全部完成
5	合铜HTTJ-05标	6000		6000	200	821	1280	完成桥梁下部60%，上部30%。
6	平镇高速公路D标隧道工程	7000	291	6709	1091	1107	3000	6月底完成初支750m，二衬600m。

2018年第一季度计划执行情况第二季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	2018年度产值计划			第一季度计划 (万元)		第二季度计划 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		总体计划 (万元)	含2017年 预留产值	实际计划 考核产值	产值计划	实际完成		
7	高速养护LMYH-2018-01标						3300	按业主工期要求完成施工任务
	待定计划	25000		25000	500		5500	按新接任务具体安排施工任务
	尾留产值计划	211	211		216	2477		
总承包公司		36985	4237	32748	3943	2298	15193	
1	陕西交建集团2016年第三批养护QS-4标	3437		3437	-606	-606	3437	
2	西藏昌都市公路察雅3标	1762	194	1568	330	195	1404	
3	集双高速东丰至双辽段D	26398	1465	24933	1465		9652	
4	336国道神木店塔至张板崖公路工程	2810		2810			700.00	
	待定项目计划	2578	2578		2754	2709		
施工产值计划合计		564497	65990	499073	117045	124116	164362	
	试验检测公司	684		684	150	235	200	
	兴通监理公司	3800		3800	1200	723	1000	
服务产值计划合计		4484		4484	1350	958	1200	