

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|----|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| | 集团计划合计 | 568575 | 66094 | 503495 | 277278 | 165563 | 153456 | 232708 | |
| | 第一工程公司 | 111813 | 17669 | 94144 | 49909 | 27634 | 21352 | 33137 | |
| 1 | 平利至镇坪高速公路路基桥隧工程LJ-5标段 | 16460 | 3553 | 12907 | 10088 | 3847 | 3932 | 3511 | 防护1000m ³ ，隧道全断面掘进710m，初期支护710m，二衬760m，电缆沟1000m，防水及排水760m，隧道监控量测710m，隧道预留预埋760m |
| 2 | 307国道吴堡黄河大桥及引线工程 | 5139 | 519 | 4620 | 3246 | 2739 | 2205 | 1945 | 填方9km ³ ，排水3427m ³ ，防护2500m ³ ，路面基层9864m ² ，路面面层119652m ² ，护栏1990m。 |
| 3 | 省级公路古镇线西乡至镇巴工程3标 | 15764 | | 15764 | 4939 | 6832 | 4498 | 5654 | 路基挖方510km ³ ，填方450km ³ ，防排水4km ³ ，桥梁桩基120根，承台、系梁30道，墩柱60根，台帽盖梁15个，箱梁预制90片，箱梁架设90片；隧道开挖280m，初支180m，衬砌120m。 |
| 4 | 108国道三原至礼泉公路改建工程N5标段 | 5314 | | 5314 | (300) | | | | |
| 5 | 平利至镇坪高速公路路基桥隧工程A标段 | 21129 | 5328 | 15801 | 11031 | 5771 | 3334 | 5409 | 防护4500m ³ ，排水2400m ³ ，系梁4道，墩柱8根，盖梁8道，梁预制20片，桥面铺装942.71m，隧道开挖1080m，初期支护1080m，二衬及防排水工程1080m。 |
| 6 | 省级高速公路古镇线西乡至镇巴公路控制性工程 | 393 | 13 | 380 | 713 | | 699 | 160 | A级路侧加强型钢板护栏1720m |
| 7 | 平利至镇坪高速公路路基桥隧工程D标段 | 29520 | 5162 | 24358 | 12011 | 6572 | 5930 | 6971 | 排水防护4500m ³ ，弃土场防护120000m ³ ，墩柱90根，系梁78道，盖梁30个，梁板预制180片，梁板安装90片，桥面系300m，初期支护450m，二衬432m，电缆沟1200m，防水及排水432m。 |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| 8 | 郭秀明教育基地红土至惠家沟公路改建 | 104 | 104 | | 682 | | 577 | | |
| 9 | 子姚高速公路一工区 | 15000 | | 15000 | | 1500 | | 9487 | 路基挖方797km ³ ；填方161km ³ ；防排水工程16km ³ ；水泥搅拌桩350km；涵洞5道；桩基323根；系梁126座；墩柱190座；系梁116道，盖梁49个；箱梁预制安装252片。 |
| | 尾留产值计划 | 2990 | 2990 | | 7499 | 373 | 177 | | |
| 第二工程公司 | | 117196 | 7252 | 109944 | 68457 | 39535 | 45622 | 48385 | |
| 1 | 太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包2分部 | 8185 | 574 | 7611 | 3854 | 2017 | 1883 | 1724 | 系梁1道、墩柱4根、盖梁5座；隧道掘进660m，初期支护660m，二衬砼609m。 |
| 2 | 太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包3分部 | 22806 | 869 | 21937 | 13725 | 8015 | 8955 | 7807 | 路基挖方3.3万方，路基填方18.2万方，防护工程1684方；墩柱126根，系梁58道，盖梁112座，箱梁预制540片，箱梁安装540片，桥面铺装3000m，砼护栏3000m，桥台搭板3块，桥头防护3处；隧道掘进540m，初期支护540m，二衬600m，仰拱300m。 |
| 3 | 西安绕城高速公路通行提升工程田王立交桥梁工程KN-LQL-3标 | 17711 | 1356 | 16355 | 8502 | 4674 | 5678 | 5091 | 主线桥22-41#全部下部工程全完；完成剩余全部桩基；完成钢箱梁第六联两跨及第八联左右幅安装；完成主线桥一联现浇；完成桥钢箱梁原材料加工2000T；完成A匝道桩基100%、墩柱70%、系梁100%及一联现浇；主线护栏600m（两侧）完成B匝道剩余全部下部混凝土浇筑；完成全部箱梁预制，架设箱梁144片（B匝道和主线）；完成C匝道桥面系全部施工；完成D2匝道2联现浇；完成D1匝道施工； |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|----|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------|------|------|--|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| 4 | G85陕甘界至陇县高速公路GL-1标段 | 3048 | 14 | 3034 | 2125 | 1500 | 1806 | 1198 | 完成剩余工程，交工验收。 |
| 5 | 西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉互通式立交土建工程QH-TJ-1标段 | 8318 | 131 | 8187 | 4376 | 3662 | 3013 | 4073 | 完成路面工程的施工；桥梁工程完成现浇箱梁10联，盖梁/台帽26座，桥梁墩柱/肋板9根，承台/系梁7根，桩基2根；绿化交安工程全部完成。 |
| 6 | 平利至镇坪高速公路路基桥隧工程施工LJ-9标 | 10904 | 1332 | 9572 | 8652 | 4069 | 4779 | 4327 | 路基工程填方7.5万方及排水防护工程，桥梁墩柱37根，盖梁19个，箱梁预制180片，箱梁架设130片，涵洞1道，隧道工程掘进520m，初期支护520m，全断面衬砌450m，防水及排水360m。 |
| 7 | (G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第一分部 | 17500 | | 17500 | 12096 | 6624 | 8962 | 6906 | 完成桩基90根，承台20个，薄壁空心墩349m，路基挖方300万方。 |
| 8 | 吴起至定边公路交通安全设施工程JA-3合同段 | 1727 | 56 | 1671 | 969 | 856 | 913 | 733 | 完成波形梁护栏11037m，热熔标线9588m ² ，震动标线2257m ² ，A型防眩板7205m，B型防眩板2995m，附着式交通标志、轮廓标、防撞桶等，声屏障1135m。 |
| 9 | 滨河西路五龙口至迎宾大道连接桥工程 | 4505 | 395 | 4110 | 3986 | 3787 | 3278 | 520 | 8月底完成合同内所有工程 |
| 10 | 柞水至山阳高速公路路基桥隧工程C标段 | 4367 | 1660 | 2707 | 4954 | 1415 | 2002 | | |
| 11 | 吴起至定边公路交通安全设施工程 | 2043 | 215 | 1828 | 1446 | 1161 | 1230 | 773 | 9月底完成剩余工程量 |
| 12 | 延安至延川高速公路滑坡治理工程 | 432 | | 432 | 322 | 254 | 322 | 110 | 7月底完成合同内所有工程量 |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| 13 | 陕西高速集团2018年桥梁维修加固工程QLJG-2018-01标段 | | | | | | | 3390 | 8月底完成合同内所有工程量 |
| 14 | 子长至姚店高速公路设计施工总承包第二工区 | 15000 | | 15000 | | 1500 | | 11733 | 路基填方951km ³ ，挖方951km ³ ，防护排水14km ³ ，涵洞5道，桩基325根，墩柱177根，盖梁97个，水泥搅拌桩122km，灰土挤密桩46km，抗滑桩6根，梁板预制安装262片。隧道开挖及支护280m，二衬170m。 |
| | 尾留产值计划 | 650 | 650 | | 3450 | | 2801 | | |
| 第三工程公司 | | 110071 | 14812 | 96273 | 56702 | 29217 | 26343 | 38437 | |
| 1 | 宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-7标段 | 17368 | 1905 | 15463 | 12302 | 5188 | 5276 | 2825 | 隧道掘进（单幅）8m，二衬（单幅）540m。 |
| 2 | 省级高速公路太白至凤县TF-01设计施工总承包第五分部 | 20879 | | 18234 | 6789 | 5761 | 5391 | 6029 | 路基工程完工，平木大桥桥面系1210延m。隧道开挖、初支644延m，二衬627延m，电缆沟槽、排水沟600延m，隧道路面450延m。 |
| 3 | 太凤2标 | 21000 | | 21000 | 2975 | 6781 | 2975 | 6675 | 挖土方96km ³ ，填土方28km ³ ，排水防护12km ³ ；抗滑桩18根，桩基141根，系梁、承台87座，墩柱126根，盖梁、台帽54座，箱梁预制173片，安装175片，全断面洞身开挖、初支护（单幅）450m；全断面洞身衬砌（单幅）415m。 |
| 4 | 西咸北环线高速公路店张立交剩余工程LJ-12标 | | | | 1018 | | 1018 | 1651 | 路基填方50000m ³ 、5%水稳底基层、基层14000m ² ，沥青面层14000m ² 、波形护栏3300m，标志标牌68处。 |
| 5 | 宝鸡过境公路工程 | 9294 | 4581 | 4713 | 12099 | 3029 | 3641 | | |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| 6 | 柞水至山阳高速公路路基桥隧工程B段 | 844 | 3552 | 1733 | 7517 | 844 | 1948 | | |
| 7 | 平利至镇坪高速公路C标段 | 21060 | 3530 | 17530 | 11970 | 5294 | 5306 | 4101 | 路基填方3000m ³ ，箱梁预制75片，安装75片，钢混组合梁制作安装2跨，隧道全断面掘进完成500m，初期支护500m，全断面衬砌320m，防排水500m。 |
| 8 | 108国道三原至礼泉公路改建工程 | 3382 | | 2600 | 686 | 820 | 686 | 803 | 路面铣刨58748.01m ² 、挖土方47724.52m ³ 、砂砾34603.67m ³ 、灰土11017.06m ³ 、旧路病害处理619.08m ³ ，路基完成3km；路面底基层9000m ² 、基层14889.2m ² ，底基层完成1.5km，基层完成1.4km；桩基4根，台帽完成4座，涵洞完成3道。 |
| 9 | 神府高速公路石马川连接线尾留工程 | | | | 102 | | 102 | 1020 | 主体工程完工。 |
| 10 | 延子高速总承包三工区 | 15000 | | 15000 | | 1500 | | 15333 | 路基挖土方900km ³ ，填方207km ³ 。防护排水14km ³ ，桩基480根，系梁114道，墩柱287根，盖梁97个，箱梁预制安装395片。抗滑桩8根，灰土挤密桩43km，水泥搅拌桩5km。隧道全面开挖及支护240m，衬砌140m。 |
| | 尾留产值计划 | 1244 | 1244 | | 1244 | | | | |
| 第四工程公司 | | 96465 | 18772 | 77693 | 51615 | 23614 | 21154 | 42724 | |
| 1 | 柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施10标 | 9793 | 6160 | 3633 | 13877 | 2563 | 5417 | 1596 | 隧道开挖掘进支护234m，二衬600m8月5日右线贯通，9月20日左线贯通，10月底完成所有二衬及附属工程。 |
| 2 | 宝坪LJ-5标 | 24174 | 4185 | 19989 | 9012 | 6879 | 5095 | 7929 | 填方45万方；挖方46万方；防护排水工程5700方，扩大基础4座，桩基66根，台身7座，墩柱134根，盖梁台帽69片，梁板预制190片，现浇桥4孔，桥面系1500m，涵洞3座。 |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| 3 | 太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包6分部 | 21700 | 2789 | 18911 | 12708 | 6624 | 5424 | 6386 | 挖方8万方, 填方2.7万方, 防护排水3000方; 桩基24根, 底系梁41道, 墩柱115根, 中系梁、盖梁55座, 箱梁预制130片, 箱梁安装134片; 桥面系370m; 涵洞2道; 隧道掘进850m, 初期支护850m, 二衬730m。 |
| 4 | 柞水至山阳高速公路路基桥隧工程A段 | 5662 | 924 | 4738 | 6654 | 2114 | 2562 | 1004 | 隧道二衬50m, 洞内路面1.67万平方米。8月底完成所有剩余工程量。 |
| 5 | 柞水至山阳高速公路路基桥隧工程D段 | 9248 | 3826 | 5422 | 8516 | 2434 | 3353 | 2005 | 完成隧道掘进296m, 二衬938m。8月初右线贯通, 8月底左线贯通, 9月底完成所有二衬及附属工程。 |
| | 待定计划 | 25000 | | 25000 | | 3000 | | | |
| 6 | 子长至姚店高速公路设计施工总承包第四工区 | | | | | | | 10990 | 路基挖土方1137km ³ , 填方378km ³ 。防护排水20km ³ , 桩基237根, 系梁48道, 墩柱120根, 盖梁55个, 箱梁预制安装185片。抗滑桩29根, 水泥搅拌桩24km, 灰土挤密桩32km。隧道全面开挖及支护240m, 衬砌140m。 |
| 7 | 子长至姚店高速公路设计施工总承包第五工区 | | | | | | | 12814 | 路基挖土方942km ³ , 填方192km ³ 。防护排水19km ³ , 桩基375根, 系梁71道, 墩柱175根, 盖梁140个, 箱梁预制安装284片。抗滑桩14根, 灰土挤密桩20km, 水泥搅拌桩667km。隧道全面开挖及支护240m, 衬砌140m。 |
| | 尾留产值计划 | 888 | 888 | | 848 | | (697) | | |
| 路面工程公司 | | 91561 | 3352 | 88209 | 30383 | 29170 | 22030 | 43989 | |
| 1 | 太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包1分部 | 16801 | 1801 | 15000 | 8642 | 4800 | 6984 | 6000 | 隧道掘进和初衬600m, 隧道二衬540m桥梁: 梁板预制180片, 桥面铺装1500m。 |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|----|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------|------|-------|---|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| 2 | 太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包4分部 | 17549 | 1049 | 16500 | 6250 | 5290 | 4591 | 6400 | 路基挖方25.9万方, 路基填方43.3万方, 防护工程21400方; 涵洞4座, 箱梁安装240片, 现浇3联, 桥面铺装1200m, 砼护栏800m, 桥台搭板20块, 桥头防护6处; 底基层40km ² , 基层30km ² , 下面层5km ² 。 |
| 3 | (G69) 湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第二分部 | 12000 | | 12000 | 3284 | 4100 | 3284 | 4800 | 三季度完成路基强夯93%, 灰土挤密桩54%, 桥梁: 三季度完成通道、涵洞22道, 完成桩基60%, 完成桥梁下部60%, 完成箱梁预制125片。 |
| 4 | 101省道木瀾改建MB-01标 | 7000 | | 7000 | 2081 | 1900 | 1450 | 3000 | 三季度7月底完成青坪至瀾源段基层全部完成, 桥涵工程平原段全完。8月底青坪至瀾源段建成通车, 9月底秃子山隧道贯通, 路基工程全部完成。 |
| 5 | 合铜HTTJ-05标 | 6000 | | 6000 | 2188 | 1280 | 1367 | 2400 | 截止2018年9月完成孔走河大桥、西沟大桥、C匝道桥梁下部结构施工。 |
| 6 | 平镇高速公路D标隧道工程 | 7000 | 291 | 6709 | 3647 | 3000 | 2540 | 2800 | 主体工程完工。 |
| 7 | 西延高速公路养护LMYH-2018-01标段 | | | | 1501 | 3300 | 1501 | 2433 | 按业主工期要求完成施工任务 |
| 8 | 交建养护2018-DL-2标 | | | | | | | 11000 | 按业主工期要求完成施工任务 |
| 9 | 机场线小修2018-2020年度小修养护工程 | | | | 79 | | 79 | | 按业主工期要求完成施工任务 |
| 10 | 西宝高速养护LM-2018-XB | | | | | | | 1000 | |
| 11 | 延子高速第六工区 | 25000 | | 25000 | | 5500 | | 4156 | 路基挖土方784km ³ , 填方141km ³ 。防护排水15km ³ , 桩基102根, 系梁22道, 墩柱46根, 盖梁43个, 箱梁预制安装50片。抗滑桩14根, 灰土挤密桩129km, 水泥搅拌桩7km。 |

2018年第二季度计划执行情况第三季度施工生产计划表

计量单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 2018年度产值计划 | | | | 第二季度 | | 第三季度 | 形象进度、阶段性目标、控制性目标 |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 总体计划 (万元) | 含2017年 预留产值 | 实际计划 考核产值 | 上半年时间 完成产值 | 产值计划 | 实际完成 | | |
| | 尾留产值计划 | 211 | 211 | | 2711 | | 234 | | |
| 总承包公司 | | 36985 | 4237 | 32748 | 16741 | 15193 | 14443 | 24136 | |
| 1 | 陕西交建集团2016年第三批养护QS-4标 | 3437 | | 3437 | 2499 | 3437 | 3105 | 908 | 进度自行安排 |
| 2 | 西藏昌都市公路察雅3标 | 1762 | 194 | 1568 | 728 | 1404 | 533 | 809 | 进度自行安排 |
| 3 | 集双高速东丰至双辽段I | 26398 | 1465 | 24933 | 10805 | 9652 | 10805 | 15625 | 进度自行安排 |
| 4 | 336国道神木店塔至张板崖公路工程 | 2810 | | 2810 | | 700 | | 1400 | |
| | 延子高速第七工区 | | | | | | | 5394 | 路基挖土方789km ³ ，填方98km ³ 。防护排水15km ³ ，桩基128根，系梁45道，墩柱65根，盖梁50个，箱梁预制安装73片。抗滑桩13根，水泥搅拌桩141km。隧道全面开挖及支护120m，衬砌60m。 |
| | 待定项目计划 | 2578 | 2578 | | 2709 | | | | |
| 施工产值计划合计 | | 564091 | 66094 | 499011 | 273807 | 164363 | 150944 | 230808 | |
| | 试验检测公司 | 684 | | 684 | 531 | 200 | 295 | 200 | |
| | 兴通监理公司 | 3800 | | 3800 | 2940 | 1000 | 2217 | 1700 | |
| 服务产值计划合计 | | 4484 | | 4484 | 3471 | 1200 | 2512 | 1900 | |