

## 2019年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况					2019年度总体计划(万元)	一季度(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额(万元)			累计完成(万元)	剩余产值(万元)			
		原合同额	增减额	合计					
<b>集团计划合计</b>		<b>1448604</b>	<b>-2918</b>	<b>1445465</b>	<b>619479</b>	<b>825986</b>	<b>614081</b>	<b>90756</b>	
<b>第一工程公司</b>		<b>394620</b>	<b>-1203</b>	<b>393196</b>	<b>142710</b>	<b>250485</b>	<b>149234</b>	<b>34071</b>	
1	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程LJ-5标段	38762		38762	30879	7883	10657	2777	019年7月底前完成合同约定的掘进任务；2019年年底完成全部施工。
2	省级公路古镇线西乡至镇巴工程3标	36909		36909	19892	17017	17191	9401	路基4月底达到交验条件；桥梁4月底完成下部工程，7月底完成箱梁预制，8月底完成安装，9月底完成桥面系；隧道4月底实现贯通，8月底达到交验条件。
3	108国道三原至礼泉公路改建工程N5标段	9412	-1625	7787	6080	1707	2648	1213	路基土石方25312m <sup>3</sup> ；泾惠渠桥长21.04m/1座；水泥冷再生186483m <sup>2</sup> ，水泥稳定碎石层176285m <sup>2</sup> ；防护工程：完成3834m <sup>3</sup> 。
4	汉阴县建养一体化项目	21110		21110	7579	13531	13082	4040	路基、防护、桥梁、路面、标牌管线安装工程全部施工完成
5	子长至姚店高速公路设计施工总承包第一工区	38154		37933	10832	27101	20141	1713	挖方55.08万方，填方48.56万方，防排水46000方；桩基164根，墩柱431根，系梁245道，盖梁、台帽282个，现浇箱梁2228.4m <sup>3</sup> ，箱梁预制735片，箱梁架设800片，涵洞10.5道，护栏3000米，桥面系3100米。
6	安岚高速公路路基桥隧工程AL-C04标段	63300		63300	3088	60213	30408	4792	路基挖方33万方，路基填方92.5万方；桥涵基本完成；隧道掘进4200m
7	宁石高速2标	88244		88244		88244	24170	547	路基挖方14万方，填方9.5万方，防护排水1.52万方；桩基550根，墩柱480根，系梁370道，盖梁220个，现浇箱梁3联，箱梁预制495片，桥面系1100米；隧道洞门3座，掘进初支2980米；二衬2560米；斜井掘进初支490米。
8	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程A标段	58114		58114	36617	21497	17645	3527	年底秋山隧道实现贯通

## 2019年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况					2019年度总体计划(万元)	一季度(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额(万元)			累计完成(万元)	剩余产值(万元)			
		原合同额	增减额	合计					
9	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程D标段	40614	423	41036	27744	13293	13293	6062	路基挖方25万方, 填方6万方, 防护排水37289方; 桥梁桩基6根, 墩柱4根, 盖梁4个, 现浇箱梁14孔, 箱梁预制267片, 箱梁安装325片, 钢混组合梁23孔; 隧道左线掘进初支50米, 隧道右线掘进初支60米; 隧道左线二衬300米, 隧道右线二衬300米; 隧道左线电缆沟槽2590米, 隧道右线电缆沟槽2612米。
<b>第二工程公司</b>		<b>279474</b>		<b>279474</b>	<b>140258</b>	<b>139216</b>	<b>97209</b>	<b>16087</b>	
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第二分部	16109		16109	13255	2854	2854	633	11月完成所剩余工程施工。
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第三分部	46448		46448	42942	3506	3506	903	9月完成所剩余工程施工。
3	西安绕城高速公路通行提升工程田王立交桥梁工程KN-LQL-3标	23297		23297	18441	4856	4856	1295	9月底完成所剩余工程施工。
4	平利至镇坪高速公路路基桥隧工程施工LJ-9标	27918		27918	17025	10893	10893	2945	12月底完成所剩余工程施工。
5	(G69) 湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第一分部	73508		73508	32438	41070	28000	3581	完成支党河大桥及梁渠桥下部工程, 主桥上部及上部完成引桥工程。
6	子长至姚店高速公路设计施工总承包第二工区	45053		45053	15963	29089	21798	3709	12月底完成所有桥梁、路基、隧道工程的主体。
7	神木市2018年第一批公路项目施工SD标段(沙峁至贺家川公路改建工程LJ-7标)	4145		4145	194	3950	3950	948	9月底前完成所有工程施工。

## 2019年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况					2019年度总 体计划(万 元)	一季度 (万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额(万元)			累计完成 (万元)	剩余产值 (万元)			
		原合同额	增减额	合计					
8	幸福大道滨河新区段改造工程N1标	30815		30815		30815	9169	完成合同量的30%。	
9	神木市2018年神马路改建工程项目施工QL-1标段	5871		5871		5871	5871	874	9月底前完成所有工程施工。
10	汉中市2018年普通干线公路第三批养护工程WQ-2标段施工	516		516		516	516	117	
11	342国道蒲村至马家镇公路改建项目路基桥涵施工LJ-1标	5514		5514		5514	5514	800	12月底前完成所有工程施工。
12	福银高速公路西长段K1723+000-K1753+120段防眩板更换工程	145		145		145	145	145	1月底前完成所有工程施工。
13	陕西省高速公路建设集团公司白泉分公司2018年养护中修工程桥梁支座维修更换工程(BQ-2018-TJ02)	137		137		137	137	137	1月底前完成所有工程施工。
<b>第三工程公司</b>		<b>234925</b>	<b>1285</b>	<b>236210</b>	<b>132645</b>	<b>103564</b>	<b>80544</b>	<b>12307</b>	
1	宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-7标段	41337	4231	45568	43480	2088	2088	154	
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第五分部	31659	-2946	28713	24440	4273	4273	1385	
3	太凤高速公路TF-02标	60406		60406	21219	39186	28842	2024	挖方20万方；填方15万方；桥梁下部9月底全部完成；箱梁预制完成987片；箱梁架设完成1009片；隧道掘进(单幅)2450米；二衬(单幅)3600米，仰拱(单幅)3160米。



## 2019年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况					2019年度总体计划(万元)	一季度(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额(万元)			累计完成(万元)	剩余产值(万元)			
		原合同额	增减额	合计					
<b>路面工程公司</b>		<b>226657</b>	-1623	<b>225034</b>	<b>86141</b>	<b>138894</b>	<b>101660</b>	<b>10663</b>	
1	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第一分部	24501	2983	27484	23984	3500	3500		2019年7月31前完成受天然气管道影响以外全部完工
2	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包第四分部	36441	803	37244	18152	19092	19092	338	9月底完成除受隧道工程影响外的全部工程。庙儿岭、白云梁隧道路面按实际情况定。
3	(G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包第二分部	57768		57768	15011	42757	26037	3637	路基桥涵全部完工,路面40万平方米
4	101省道木湍改建MB-01标	9467		9467	6658	2809	2955	695	2019年6月底全部完工
5	合铜HTTJ-05标	32685	-5130	27555	8633	18923	18922	1408	桥涵主体完工,路基土石方主体完工
6	子长至姚店高速公路设计施工总承包第六工区	21318		21318	6092	15226	25292	3192	底基层80%,基层70%,下面层50%,10公里,上面层试验路。路基桥涵主体完工
7	萍莲路面工程P1标	35998	-559	35439	1022	34417	4000		2019年底基层100%;基层30%;路缘石安装70%;中分带填土及绿化40%。
8	平镇高速公路B标隧道工程	7826	280	8106	6444	1662	1662	1343	
9	机场线小修2018-2020年度小修养护工程	652		652	144	508	200	50	

## 2019年及第一季度施工生产计划表

序号	工程项目名称	合同总体情况					2019年度总体计划(万元)	一季度(万元)	形象进度、阶段性目标、控制性目标
		有效合同额(万元)			累计完成(万元)	剩余产值(万元)			
		原合同额	增减额	合计					
<b>总承包公司</b>		<b>135528</b>		<b>135528</b>	<b>37554</b>	<b>97974</b>	<b>83262</b>	<b>4440</b>	
1	集双高速东丰至双辽段DSL-02标	46308		46308	32041	14267	14267		
2	336国道神木店塔至张板崖公路工程	7025		7025	2318	4707	3477		
3	子长至姚店高速公路设计施工总承包第七工区	25679		25679	3194	22485	20080	3750	
4	太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包	24788		24788		24788	24788	590	房建、机电、交安、绿化
5	(G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包	9600		9600		9600	9100	50	房建、机电、交安、绿化
6	子长至姚店高速公路设计施工总承包	22127		22127		22127	11550	50	房建、交安、绿化
<b>施工产值计划合计</b>		<b>1448604</b>	-2918	<b>1445465</b>	<b>619479</b>	<b>825986</b>	<b>606481</b>	<b>89456</b>	
	试验检测公司						1600	300.00	
	兴通监理公司						6000	1000.00	
<b>服务产值计划合计</b>							<b>7600</b>	<b>1300</b>	