

2013年施工生产计划表

序号	项目名称	有效金额 (万元)	2012年底 前产值 (万元)	2013年 计划产值 (万元)	形象进度要求
集团公司合计		399634.32	129665.13	220000.00	计划单位7个，在建项目23个，2013年计划交工项目11个。
陕西路桥第一工程有限公司小计		92702.19	24530.11	48894.00	在建项目4个，其中计划交工项目2个。
1	京台廊坊段路基桥隧工程LQ1标	37365.23	20753.23	16612.00	3月底完成搅拌桩、CFG桩，6月完成预制梁，9月完成桥梁下部和箱梁安装，10月底完成挖填方，11月完成箱梁现浇。年内交工。
2	延志吴高速公路LJ-7标	11427.89	3776.89	7651.00	5月完成桥梁下部工程。6月完成路基、梁板预制和箱梁现浇，7月完成梁板安装，8月完成桥面系。年内交工。
3	铜黄公路路基桥涵施工TH-C12标	21268.36		15047.00	5月底前完成桩基，11月完成桥梁下部工程，年内预制梁1100片，安装1000片。
4	青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标	22640.71		9584.00	5月完成预制场、拌合场建设，年内完成20米箱梁720米，30米箱梁120片，20米空心板90片，16米空心板540片，8米矩形板940片，涵洞盖板9700片。
陕西路桥第二工程有限公司小计		51187.37	5429.08	35423.00	在建项目4个，其中计划交工项目2个。
1	西宁绕城公路11标	22034.92	5057.90	8917.00	9月底完成桥梁下部工程，年内完成土石方68万方和箱梁预制181片，箱梁安装155片，现浇箱梁9联，薄壁墩4座，悬臂现浇段24块等工程量。
2	西宝公路咸阳收费站改扩建	1990.00	371.19	1506.00	完成剩余工程量。年内交工。
3	西安绕城新筑收费站宿办楼工程	2000.00		2000.00	由于业主征地，工程开工时间未定。计划要求年内交工。
4	延延高速公路土建工程LJ-6标	25162.45		15000.00	路基完成70%,桥梁完成60%
5	待定项目计划			8000.00	

2013年施工生产计划表

序号	项目名称	有效金额 (万元)	2012年底 前产值 (万元)	2013年 计划产值 (万元)	形象进度要求
第三工程公司小计		91447.92	23330.78	37102.00	在建项目4个，其中计划交工项目1个。
1	青海省共玉(结古)公路GYI-SGA4标	21719.39	4011.21	12000.00	年内完成20m箱梁预制875片、20m箱梁安装1160片；25m箱梁预制107片、25米箱梁安装139片；30m箱梁预制100片、30米箱梁安装100片；35米箱梁安装72片；16m空心板预制342片、16米空心板安装359皮；20m空心板预制48片,20米空心板安装48片；8m矩形板预制10片、安装118片；桥面铺装4285米。
2	西宁绕城公路9合同段	37800.00	12754.18	10154.00	年内完成标段内全部的路基防护，7月中旬完成泉沟大桥下部工程，隧道年内完成全断面掘进880m、全断面支护衬砌880m、隧道附属工程428m，
3	西宁绕城公路12合同段	29000.00	6565.39	12018.00	9月底完成软地基处理。年内完成挖填方87.6万方，桩基390根，系梁、承台80个，墩柱200根，盖梁53片，预制梁板565片，梁板安装400片，现浇梁17孔。
4	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53		2930.00	完成全部工程量，年内交工。
第四工程公司小计		41423.16	3864.61	30897.00	在建项目4个，其中计划交工项目1个。
1	铜黄高速公路TH-20标	33468.18	3260.57	15358.00	年内挖填方29万方，9月底完成桥梁全部工程。隧道年内完成全断面掘进1800米，仰拱填充1740米，二衬1720米。涵洞通道4道。
2	蓝田至周至哑柏公路A6标	3604.00	604.04	1800.00	根据业主下发施工图，安排施工进度。
3	西咸北环线LJ-1标	3812.17		1200.00	7月完成特殊路基处理，年内完成挖填土方8万方，11月完成桥梁施工。
4	神木石窑大桥	538.81		539.00	完成全部工程量，年内交工。
5	待定项目计划			12000.00	

2013年施工生产计划表

序号	项目名称	有效金额 (万元)	2012年底 前产值 (万元)	2013年 计划产值 (万元)	形象进度要求
陕西路桥路面工程有限公司小计		56661.45	23171.77	56740.00	在建项目3个，其中计划交工项目2个。
1	连云港徐圩新区港前大道工程	29047.27	15667.27	13380.00	深港河桥4月底前完工,12月底完成所有工程。年内完成填方52.7万方，水泥搅拌桩86973米，钢塑格栅1.2万平米，横纵排水管15.5公里，级配碎石19万平米，底基层18.8万平米，基层18.2万平米，AC-13沥青17.6万平米。年内完工。
2	新海至徐圩新区XX-2标	15406.18	3986.61	9670.00	中心河桥、复堆河桥6月完工，12月完成烧香河主体工程。年内完成土方挖填8.7万方，软基处理水泥搅拌桩22.5万米，PTC预制管桩1.57万米，底基层18.7万平米，基层18.7万平米，AC-13沥青17.6万平米。
3	延志吴高速公路LM-3标段	12208.00	3517.88	8690.00	水稳底基层单幅13km，水稳基层单幅单层26km，下面层单幅单层13.4km，中面层单幅单层49.3km，上面层单幅单层53.86km及剩余所有附属工程。10月底完成全部工程量。年内完工。
4	尾留项目及项目待定			25000.00	
集团公司合作项目小计		66212.24	49338.78	10944.00	在建项目4个，其中计划交工项目3个。
1	延延高速公路	8856.63		7000.00	完成合同全部工程量
2	省道303线二级公路长米段土建	3733.00	3245.37	400.00	完成剩余工程量，及时做好工程完工资料整理、资料移交、年内交验。
3	梅大高速公路土建4标	28748.45	22468.33	2385.00	完成剩余工程量，及时做好工程完工资料整理、资料移交、年内交验。
4	粤湘高速博深段第8标段	24874.15	23625.09	1159.00	完成剩余工程量，及时做好工程完工资料整理、资料移交、年内交验。
兴通监理公司小计				2850.00	
1	监理服务产值			2850.00	
试验检测中心小计				360.00	
1	检测试验产值			360.00	