

2013年第一季度计划执行情况及第二季度计划安排

工程项目名称	年度计划 (万元)	第一季度产值(万元)			第二季度产值(万元)			
		计划产值	实际完成	完成比率	4月	5月	6月	合计
第四工程公司小计	30897.0	1882.00	2936.80	156.05%	2399.00	3942.00	4909.00	11250.00
西铜高速公路TH-20标	15358.0	1661.00	2811.37	169.26%	1032.00	1558.00	1630.00	4220.00
蓝田至周至哑柏公路A6标	1800.0				461.00	560.00	358.00	1379.00
西咸新区北环线路及桥梁LJ-1标	1200.0	118.00			94.00	97.00	151.00	342.00
神木石窑大桥	539.0	103.00	65.08	63.18%	130.00	154.00	72.00	356.00
旬阳连接线	6000.0				615.00	744.00	782.00	2141.00
尾留、待定计划	6000.0		60.35		67.00	829.00	1916.00	2812.00
西京路面工程有限公司小计	56740.0	4040.00	5357.70	132.62%	9398.00	9120.00	6225.00	24743.00
连云港徐圩新区港前大道工程建设	13380.0	2691.00	1091.22	40.55%	2100.00	1987.00	141.00	4228.00
新海至徐圩新区XX-2标	9670.0	1192.00	1175.29	98.60%	1754.00	1918.00	1218.00	4890.00
新海至徐圩新区其他项目			646.39					
延志吴高速公路LM-3标段	8690.0	157.00	382.82	243.84%	2854.00	2465.00	1873.00	7192.00
十天公路汉略路面HL-M04标	9114.0				1690.00	1750.00	1993.00	5433.00
尾留、待定计划	15886.0		2061.97		1000.00	1000.00	1000.00	3000.00
集团公司合作项目	10944.0	2500.00	923.40	36.94%	2200.00	1959.00	800.00	4959.00
延延高速公路路基LI-1标	7000.0	1000.00			600.00	600.00	800.00	2000.00
省道303线二级公路长米段土建工程第ZM3标段	400.0				200.00	200.00		400.00
梅大高速公路土建工程4标	2385.0	1500.00	923.40	61.56%	800.00	600.00		1400.00
粤湘高速博深段第8标段	1159.0				600.00	559.00		1159.00
试验检测中心	360.0		55.00		30.00	30.00	30.00	90.00
兴通监理公司	2850.0		219.15		200.00	200.00	200.00	600.00