

2013 年第 4 期

总第 6 期

陕西路桥集团有限公司

国际项目工作月报（2013 年 5 月）

- 完成了伊拉克COSL油服永久基地建设设计标，伊拉克永久营地油田区域道路,终端场道路、路灯大门建设三个项目的投标工作。
- 派驻人员赴乌干达 Kingfisher oilfield 道路工程现场考察。
- 与中国水利电力对外公司组建联合体投标东帝汶 Suai-Beaco 高速公路建设项目并完成了现场考察。
- 伊拉克终端厂项目进展顺利，当月完成施工产值 33.78 万美元。
- 向蒙古国交通部提交了与蒙古国图古斯古仁有限公司公路项目合作的备案资料。

陕西路桥集团有限公司国际事业部

2013 年 6 月 4 日印发

一、本期重点事项

1. 完成了伊拉克COSL油服永久基地建设设计标，伊拉克永久营地油田区域道路，终端场道路、路灯大门建设四个项目的投标工作。
2. 派驻人员赴乌干达 Kingfisher oilfield 道路工程现场考察。
3. 与中国水利电力对外公司组建联合体投标东帝汶Suai-Beaco高速公路建设项目并完成了现场考察。
4. 伊拉克终端厂项目进展顺利，当月完成产值 33.78 万美元。
5. 向蒙古国交通部提交了与蒙古国图古斯古仁有限公司公路项目合作的备案资料。

二、在建项目状况

截止本月底集团公司在建海外项目 2 个，员工 32 人。即伊拉克米桑油田土建管理项目组及伊拉克米桑油田终端厂改造项目，现场人员中技术管理人员共计 17 人，（集团公司员工 12 人，外聘员工 3 人，合作方 2 人），技术工人 15 人，（集团公司员工 12 人，专业分包 3 人），聘用当地劳工共计：11 人。

关于 METCO 土建管理项目组合同到期，中海油伊拉克有限公司希望能续签合同人员继续服务，此事正在推进之中。

2.1 中海油伊拉克米桑油田土建管理项目组

本月根据甲方的总体要求，主要促进工程进度。在合同管理和解决施工中承包商和伊方监理沟通上的问题兼顾质量，安全。得到了海油管理层支持，逐渐改善了工作基地施工管理环境，各个作业面的进度，施工劳动资源有明显提高，质量管理上，根据当地实际施工情况和劳动力素质，在和伊方共同管理上，尊重伊方管理要求，并积极沟通过程管理中存在的问题，营造良好的施工管理环境。

2.2 中海油伊拉克米桑油田终端厂改造项目

2.2.1 项目本月状态：

本月各项工程基本能顺利同步施工，管理均在受控状态，受大雨影响，停工 4 天，造成已清理管沟被水淹没，致使沟底硬化工程不能正常进行，清污和硬化工作滞后，针对以上情况项目经理部及时对计划进行了调整，加快场地平整项目进度安排，利用海油其他施工点的机械完成场地平整 3 万平方米。目前营区管理有序，生活、安全良好。

2.2.2 施工产值完成：

合同范围	合同量	单位	本月完成量	截止本月完成量	完成百分比	完成施工产值(美元)
管沟油污清理	22624	M2	300	5000	22.1%	63000
管沟硬化	23044	M2	530	530	2.3%	14331
管沟排污渠	1444	M	130	130	9%	
新建管沟	789	M	15	15	19%,	16332.
18道消防栓		个				
管沟基础修复		M				
场地平整	128205	M2	70000	70000	54.6%	234500
合计						328163
合同外工程						
村庄通电临时电路		已完成				9700
总计						337863

2.3.3 项目施工情况以及劳动力、材料、机械使用情况：

本期项目管理岗位：4人（蔺朝晖、苏彦武、郝科科、刘山林），项目技术工人：12人，聘用当地劳工：11人，租用施工车辆：5台（皮卡车1台，平地机，压路机、装载机、水车）。

2.3.4 下月管理及施工计划：

计划增加当地劳工至30人左右，6月份施工主要内容为完成清理油污合同量,管沟硬化完成3000m²，管沟排水渠500m，剩余新建管沟数量63m, 18个消防栓，场地平整20000 m²，计量清污5000 m²,场地平整70000 m²。预计产值：29.75万美元。

三、国际部工作情况

3.1 完成了伊拉克项目COSL油服永久基地建设、永久营地油田区域道路建设、终端场道路路灯、大门建设3个项目投标工作，投标金额共计：2112.98万美元。

3.2 完成了与中国水利电力对外公司合作的对内、对外授权书，签订联合体协议与保函联营体转让协议，展开了以联合体方式对东帝汶Suai-Beaco高速公路建设的投标工作。

3.3向蒙古国交通部提交了与蒙古国图古斯古仁有限公司公路项目合作的备案资料。

3.4 中海物流公司对国际部相关员工进行了海关报关培训。

3.5 因业务需要加入中国对外承包商会，并成为会员，商务厅对终端场项目外派劳务人员审查通过。

四、经营开发和对外市场开拓进展

4.1 伊拉克市场

以集团公司名义投标的伊拉克米桑油田终端厂管道加宽项目中标，合同金额为32.9万美元，相关手续正在办理中。

以METCO名义承揽的油服永久基地建设项目，其中铁丝围栏合同金额为7.9万美元，已基本确定承建，相关手续正在办理中。

伊拉克油田道路和终端厂大门、道路、路灯等两个项目投标文件已发迪拜装订提交，国际部会继续跟进项目开标情况。

中海油能源发展股份有限公司关于伊拉克营地建设项目、中海油25个井场项目正在积极落实投标工作。

4.2 其他地区

乌干达 Kingfisher oilfield 道路工程正在编制资审文件，与中国水利电力对外公司组建联合体对东帝汶Suai-Beaco高速公路建设的投标工作正在进行。

五、下月工作重点

5.1 海外公司预名将在6月20日到期，完成注册工作。

5.2 完成东帝汶Suai-Beaco高速公路建设、伊拉克伊拉克营地建设、25个井场项目的投标工作。

5.3 完成乌干达 Kingfisher oilfield 道路工程的资审。

5.4 国际部非集团公司固定岗位人员工资拖欠严重，尚需集团公司进一步协调和落实。