

## 2013年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划

工程项目名称	年度计划 (万元)		第二季度产值 (万元)			第三季度产值计划 (万元)				形象进度计划
	计划产值	实际完成	计划产值	实际完成	完成率	7月	8月	9月	合计	
<b>合 计</b>	<b>220000.00</b>	<b>102972.14</b>	<b>82991.00</b>	<b>84745.53</b>	<b>102.11%</b>	<b>30412.00</b>	<b>28915.47</b>	<b>26922.53</b>	<b>86250.00</b>	
<b>第一工程公司小计</b>	<b>48894.0</b>	<b>28795.26</b>	<b>19559.00</b>	<b>23167.49</b>	<b>118.45%</b>	<b>7924.00</b>	<b>6152.00</b>	<b>5900.00</b>	<b>19976.00</b>	重点项目5个
京台廊坊路基桥隧工程LQ1标	16612.0	11227.58	6100.00	8312.33	136.27%	2637.00	2106.00	1689.00	6432.00	路基工程除防护外全完，桥梁除密涿二期一号桥、V匝道桥外的全完。
延志吴高速公路LJ-7标	7651.0	7324.53	5417.00	6237.17	115.14%	1217.00			1217.00	按照业主制定的目标完成剩余工程。
铜黄公路路基桥涵TH-C12标	15047.0	6440.44	5385.00	5515.48	102.42%	1940.00	1791.00	1790.00	5521.00	桩基38根，系梁110根，柱、肋280根，盖梁171个，箱梁630片。
青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标	9584.0	888.58	1597.00	888.58	55.64%	1600.00	1562.00	1562.00	4724.00	20M箱梁360片、30M箱梁60片、20M空心板17片、16M空心板270片、8M矩形板471片、涵洞盖板4846片。
龙永高速公路24标		711.93	1060.00	711.93	67.16%	530.00	693.00	859.00	2082.00	隧道掘进720m，支护640m、土方6万方。
尾留施工产值		2202.20		1502.00						
<b>第二工程公司小计</b>	<b>35423.0</b>	<b>10252.69</b>	<b>10263.00</b>	<b>9629.14</b>	<b>93.82%</b>	<b>4206.74</b>	<b>5472.51</b>	<b>5105.75</b>	<b>14785.00</b>	重点项目3个
西宁南绕城公路土建工程11标	8917.0	4252.94	3878.00	4252.94	109.67%	1505.00	1606.00	1531.00	4642.00	完成填方17万方，挖方7万方；涵洞3道；桩基13根，系梁21根，墩柱39根，盖梁15座，箱梁预制87片，安装95片，现浇箱梁6联，现浇悬臂块段4块。
西宝咸阳收费站改扩建XY-TJ标	1506.0	1282.10	882.00	658.55	74.67%	103.00	121.00		224.00	
西安绕城新筑收费站宿办楼	2000.0									
延延高速路基桥涵工程LJ-6标	15000.0	3472.76	4439.00	3472.76	78.23%	1994.00	2437.00	2142.00	6573.00	土方10万方，桩基275根，系梁120根，墩190根，盖梁104座，预制梁270片，安装188片。
延志吴交安设施AQ2标	1830.0	553.03	290.00	553.03	190.70%	408.42	397.63	468.95	1275.00	
福银公路咸阳东收费站宿办楼	2365.0	86.21	604.00	86.21	14.27%	62.30	85.22	37.48	185.00	
佛坪县陈三交通复建工程III标	1600.0	64.74	170.00	64.74	38.08%	58.02	129.66	274.32	462.00	
2012年汉宁勉县收费站MX-KJ标		106.85		106.85		76.00	96.00	52.00	224.00	
青海花九工程HD13标							600.00	600.00	1200.00	完成100章临建工程70%、施工便道40%、场地清理和洞门开挖工程。
尾留产值	2205.00	434.05		434.05						



## 2013年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划

工程项目名称	年度计划 (万元)		第二季度产值 (万元)			第三季度产值计划 (万元)				形象进度计划
	计划产值	实际完成	计划产值	实际完成	完成率	7月	8月	9月	合计	
<b>西京路面工程有限公司小计</b>	<b>56740.0</b>	<b>30244.3</b>	<b>24743.00</b>	<b>24886.60</b>	<b>100.58%</b>	<b>8980.97</b>	<b>6805.75</b>	<b>4589.28</b>	<b>20376.00</b>	重点项目4个
连云港徐圩新区港前大道	13380.0	5311.22	4228.00	4220.00	99.81%	1971.00	1316.00	983.00	4270.00	路基排水11km, 路缘石24km, 反压护坡道120 km <sup>3</sup> , 路基调平层192km <sup>2</sup> , 底基层91 km <sup>2</sup>
新海至徐圩新区XX-2标	9670.0	4635.87	4890.00	3460.58	70.77%	2341.51	1427.65	1000.84	4770.00	墩台帽14个, 现浇块段69块; 30m梁预制64片; 路面基层152 km <sup>2</sup> , 封层131 km <sup>2</sup> , 厚4cm沥青面层146 km <sup>2</sup> , 8cm厚AC-20沥青面层12 km <sup>2</sup>
延志吴高速公路LM-3标段	8690.0	8152.17	7192.00	7769.35	108.03%	1282.00	1354.00	1268.00	3904.00	7月完成下面层, 8月完成中面层, 9月完成上面层等
十天公路汉略路面HLM-04标	9114.0	4668.93	5433.00	4668.93	85.94%	1686.46	1563.10	937.44	4187.00	9月底全部完工。
新海至徐圩新区其他项目		552.05		-94.35						
西长2013年公路养护DL-4标		25.04		25.04						
西镇2013年公路养护DL-6标		98.93		98.93						
蒙靖2013年公路养护DL-2标		1175.67		1175.67						
交建养护工程						1700.00	1145.00	400.00	3245.00	
尾留产值		4904.75		2842.78						
待定计划	15886.0	719.67	3000.00	719.67						
<b>集团公司合作项目</b>	<b>10944.0</b>	<b>5892.55</b>	<b>4959.00</b>	<b>4969.15</b>	<b>100.20%</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>3000.00</b>	
延延高速公路路基LI-1标	7000.0	1701.75	2000.00	1701.75		1000.00	1000.00	1000.00	3000.00	
省道303线二级公路土建工程	400.0		400.00							
梅大高速公路土建工程4标段	2385.0	3370.69	1400.00	2447.29						
粤湘高速博深段第8标段	1159.0	820.11	1159.00	820.11						
试验检测中心	360.0	236.14	90.00	181.14		30.00	30.00	30.00	90.00	
兴通监理公司	2850.0	1449.37	600.00	1230.22		300.00	300.00	400.00	1000.00	
集团公司尾留项目		3273.85		3273.85						