

2013年下半年施工生产计划表

工程项目名称	年度计划 (万元)		第三季度产值计划 (万元)				第四季度 产值计划 (万元)	形象进度计划
	计划产值	实际完成	7月	8月	9月	合计		
合 计	240000.00	102972.14	30412.00	28915.47	26922.53	86250.00	50777.86	
第一工程公司小计	56634.81	28795.26	7924.00	6152.00	5900.00	19976.00	10065.75	重点项目5个
京台廊坊路基桥隧工程LQ1标	18742.00	11227.58	2637.00	2106.00	1689.00	6432.00	1082.42	9月底主体工程全部完工，11月前完成剩余工程量。
延志吴高速公路LJ-7标	8541.53	7324.53	1217.00			1217.00		按照业主制定的目标完成剩余工程。
铜黄公路路基桥涵TH-C12标	14391.44	6440.44	1940.00	1791.00	1790.00	5521.00	2430.00	桩基38根，系梁125根，柱、肋302根，盖梁200个，箱梁915片、安装405片。
青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标	8386.91	888.58	1600.00	1562.00	1562.00	4724.00	2774.33	预制梁板1147片、8M矩形板715片、涵洞盖板8076片。
龙永高速公路24标	5572.93	711.93	530.00	693.00	859.00	2082.00	2779.00	隧道掘进1760m，支护1620m、土方16万方。
尾留施工产值		2202.20						
待定计划	1000.00						1000.00	
第二工程公司小计	34639.73	10252.68	4206.74	5472.51	5105.75	14785.00	10036.10	重点项目3个
西宁南绕城公路土建工程11标	10121.42	4252.94	1505.00	1606.00	1531.00	4642.00	1226.48	完成路基挖填方24万方；涵洞3道；桩基32根，系梁50根，墩柱108根，盖梁27座，箱梁预制160片，安装190片，现浇箱梁12联，现浇悬臂块段12块。
西宝咸阳收费站改扩建XY-TJ标	1506.10	1282.10	103.00	121.00		224.00		
西安绕城新筑收费站宿办楼	500.00						500.00	
延延高速路基桥涵工程LJ-6标	15000.00	3472.76	1994.00	2437.00	2142.00	6573.00	4954.24	土方14万方，桩基294根，墩321根，盖梁144座，预制梁506片，安装398片。
延志吴立交设施AQ2标	1828.03	553.03	408.42	397.63	468.95	1275.00		
福银公路咸阳东收费站宿办楼	828.59	86.21	62.30	85.22	37.48	185.00	557.38	
佛坪县陈三交通复建工程III标	1324.74	64.74	58.02	129.66	274.32	462.00	798.00	
2012年汉宁勉县收费站MX-KJ标	330.85	106.85	76.00	96.00	52.00	224.00		
青海花九工程HD13标	3200.00			600.00	600.00	1200.00	2000.00	完成100章临建工程、施工便道60%、场地清理和隧道全面掘进200米及部分桩基工程。
尾留产值		434.05						

2013年下半年施工生产计划表

工程项目名称	年度计划 (万元)		第三季度产值计划 (万元)				第四季度 产值计划 (万元)	形象进度计划
	计划产值	实际完成	7月	8月	9月	合计		
第三工程公司小计	42463.71	15188.69	4864.37	5502.12	6107.51	16474.00	10801.02	重点项目4个
青海省共玉公路GYI-SGA4标	9878.00	2915.33	1254.40	1383.80	2263.80	4902.00	2060.67	预制梁板704片、安装梁板578片。
西海南绕城公路土建工程9标	13376.00	6136.26	1367.54	1356.30	1205.16	3929.00	3310.74	隧道掘进480米，支护衬砌480米及附属工程。
西海南绕城公路土建工程12标	11618.00	4708.96	1500.00	1592.00	1551.00	4643.00	2266.04	灰土桩20km，挖土方50万方，强夯22km ² ；通道涵洞4道；桥梁工程完成钻孔桩170根，系梁44根，墩柱110根，盖梁28个，预制梁板330片，梁板安装240根，现浇箱梁10联。
神渭管道输煤项目六(1)标段	2966.00	1055.43	309.43	317.00	320.57	947.00	963.57	
西安市108国道田峪河桥工程	341.34	121.34	86.00	89.00	45.00	220.00		
西安市国省干线危桥改造工程	455.79	116.79	52.00	165.02	121.98	339.00		
交建2013年养护工程QS-5标	358.58	134.58	165.00	59.00		224.00		
交建2013养护桥隧加固QS-6标	270.00		130.00	140.00		270.00		
黄延高速LJ-3合同段	3200.00			400.00	600.00	1000.00	2200.00	完成100章临建工程、施工便道、清理掘除50%、全断面掘进、支护衬砌170米、路基挤密桩21KM、碎石桩67km及部分桩基等。
第四工程公司小计	31891.00	10917.20	3105.92	3653.09	3789.99	10549.00	10485.15	重点项目6个
铜黄高速公路TH-20标	18074.54	9692.98	1790.00	1612.00	1480.00	4882.00	3499.56	填方4万方；箱梁预制34片、安装50片，空心板预制14片、安装24片；隧道掘进960米，仰拱填充960米，二衬950米。
蓝田至周至哑柏公路A6标	1800.00	59.10	309.92	370.09	265.99	946.00	794.90	11月前完成剩余工程量。
西咸新区北环线路基LJ-1标	1200.00			160.00	180.00	340.00	860.00	完成场地清理和灰土挤密桩17万米，强夯7万平米，灰土7万方及桥梁工程桩基、墩柱等内容。
神木石窑大桥	578.46	287.46	291.00			291.00		
旬阳连接线	5340.00	817.31	715.00	755.00	922.00	2392.00	2130.69	桩基212根、系梁108根、墩柱90根、盖梁34座、箱梁预制171片，箱梁安装90片。
店塔立交	2098.00			256.00	292.00	548.00	1550.00	完成临建费、桥梁工程部分桩基、墩柱、盖梁等内容。
西咸新区北环线路基LJ-8标	2800.00			500.00	650.00	1150.00	1650.00	完成100章临建工程、施工便道、清理掘除60%和部分土方、桩基。
尾留产值		60.35						

2013年下半年施工生产计划表

工程项目名称	年度计划 (万元)		第三季度产值计划 (万元)				第四季度 产值计划 (万元)	形象进度计划
	计划产值	实际完成	7月	8月	9月	合计		
西京路面工程有限公司小计	50846.88	30244.3	8980.97	6805.75	4589.28	20376.00	5851.00	重点项目4个
连云港徐圩新区港前大道	11700.22	5311.22	1971.00	1316.00	983.00	4270.00	2119.00	完成剩余工程内容
新海至徐圩新区XX-2标	9737.87	4635.87	2341.51	1427.65	1000.84	4770.00	332.00	墩台帽14个, 现浇块段69块; 30m梁预制64片; 路面基层152 km ² , 封层131 km ² , 厚4cm沥青面层146 km ² , 8cm厚AC-20沥青面层12 km ²
延志吴高速公路LM-3标段	12056.17	8152.17	1282.00	1354.00	1268.00	3904.00		7月完成下面层, 8月完成中面层, 9月完成上面层等
十天公路汉略路面HLM-04标	9955.93	4668.93	1686.46	1563.10	937.44	4187.00	1100.00	9月底全部完工。
2013年养护工程	5096.69	1851.69	1700.00	1145.00	400.00	3245.00		
西宝改扩建工程	500.00						500.00	完成100章临建和试验路等内容
尾留产值		4904.75						
待定计划	1800.0						1800.00	
集团公司合作项目	11929.0	5892.55	1000.00	1000.00	1000.00	3000.00	3000.00	
延延高速公路路基LI-1标	7000.0	1701.75	1000.00	1000.00	1000.00	3000.00	3000.00	
省道303线二级公路土建工程	400.0							
梅大高速公路土建工程4标段	3370.0	3370.69						
粤湘高速博深段第8标段	1159.0	820.11						
试验检测中心	360.0	236.14	30.00	30.00	30.00	90.00	33.86	
兴通监理公司	2850.0	1449.37	300.00	300.00	400.00	1000.00	400.63	
集团公司尾留项目	11594.87	3273.85						