

# 陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2018〕176号

## 陕西路桥集团有限公司 关于下达2018年第四季度施工 生产计划的通知

集团各分（子）公司：

今年1-9月份集团各分（子）公司、项目经理部面对艰巨繁重的生产任务，精心组织，强化管理，共完成产值47.97亿元，为年计划的84.01%，为去年同期水平的145.35%。第三季度完成产值19.66亿元，为季度计划的84.49%，各分（子）公司第三季度计划完成情况详见附表。

一、计划完成情况：

集团所属项目99个，完成施工产值47.97亿元。其中在建项目48个，完成施工产值45.31亿元，服务产值6415万元。

分（子）公司年度计划完成超过75%的有：第二、三、四公司、试验检测公司、兴通监理公司。

在建项目年度计划完成超过75%的有：

第一工程公司：坪镇5标、吴堡黄河大桥。

第二工程公司：坪镇9标、太凤三分部、秦汉立交、陕甘界至旬邑一分部、水阳C标、滨河西路、吴定交安。

第三工程公司：宝坪7标、宝鸡过境、水阳9标。

第四工程公司：水阳A标、水阳D标、水阳10标。

路面工程公司：太凤一分部。

总承包公司：2016年养护QS-4标、集双DSL-2标。

二、今年有的在建项目进度较为滞后，主要原因有：

1. 客观原因：环境保护力度大；在建项目征地拆迁力度不够；部分隧道项目因特殊复杂地质影响；总包新开项目征地缓慢、施工图纸未能及时下发。

2. 主观原因：有的项目计划重视程度不够，存在计划执行力的偏差；有的项目前期策划落实不到位；有的项目施工组织协调不力，施工过程中现场管控力度不够。

三、四季度计划：

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2018年总体规划，第四季度集团公司计划安排产值13.43亿元，各分（子）公司具体计划详见附表。

#### 四、计划要求：

要求各分（子）公司根据下达的季度计划目标，结合业主的阶段性目标，做好在建项目计划的分解和落实，制定详细可行的实施方案，做到施工有计划、进度有目标，同时，强化施工现场安全管理，消除施工隐患；做好现场施工管控，合理配备资源，责任到人，确保季度管控计划超额完成。特别子姚项目欠产较多，要求各分（子）公司领导高度重视，采取有力措施，明责任，抓落实，决战四季度，弥补项目前期欠产，确保年度项目计划完成。

附件：2018年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划表

陕西路桥集团有限公司

2018年10月15日

---

抄送：集团各领导，集团各部门，档。

---

陕西路桥集团有限公司办公室

2018年10月15日印发

---

共印19份